

阶段性验收报告

工程名称	2024 年生态强省国土绿化建设工程 (大峪镇项目) 标段二	项目经理	孔真真
施工单位	济源市玉禾绿化有限公司	建设单位	济源市大峪镇人民政府
监理单位	河南恒业建设咨询有限公司	设计单位	济源山河林业发展有限公司
施工起止日期	2024. 04. 11-2024. 05. 11	验收日期	2024. 05. 23

项目建设内容:

荒山人工造林 2620 亩，栽植区域：堂岭、小横岭、朝村、王拐、草沟、鹿岭，主要栽植白皮松、元宝枫、黄连木等树种。

验收情况:

1、苗木成活率较低，达不到验收要求的成活率；

2、部分区域苗木规格不够，树坑标准不高；

3、小横岭图斑有部分区域未栽植（未栽植部分为有纠纷地块）；

整改要求：根据天气情况进行苗木补栽，在栽植时要把握标准，确保成活率，纠纷区域沟通后确实无法栽植的，在决算时扣除相应面积。

施工单位:

项目负责人:



监理单位:

项目负责人:



设计单位:

项目负责人:



建设单位:

项目负责人:

