

社旗县农业农村局文件

社农〔2023〕77号

社旗县农业农村局 关于 2022 年度高标准农田建设项目的验收 申 请

南阳市农业农村局：

我县 2022 年度高标准农田建设项目自实施以来，在上级主管部门的关心支持下，在县委、县政府的正确领导下，经过县农业农村局、财政局、项目乡镇政府、施工企业和广大干群的积极努力，已全部完成 5.5 万亩高标准农田建设项目建设任务。经县级初验，我县 2022 年度高标准农田建设项目严格按照上级批复组织实施，认真执行了各类规章制度，资金管理使用规范，档案资料齐全，工程建设标准、质量达到了国家工程标准的要求。特申请市农业农村局对我县 2022 年度高标准农田建设项目进行验收。

附件：1. 社旗县 2022 年度高标准农田建设项目竣工验收报告

2. 社旗县 2022 年度高标准农田建设项目验收统
计报表

社旗县农业农村局

2023 年 9 月 7 日



2022 年度 0.5 万亩兴隆镇高标准农田建设项目 初步验收报告

验收单位：南阳富瑞工程管理有限公司（公章）



日期：2023 年 6 月 20 日

2022 年 0.5 万亩兴隆镇高标准农田建设项目 初步验收报告

根据《河南省农业农村厅关于做好 2022 年度高标准农田建设项目竣工验收工作的通知》要求，南阳富瑞工程管理有限公司于 2022 年 6 月 6 日—6 月 20 日，通过听取汇报、查验账册、调阅档案、现场随机核查、测试运行、走访农户、现场核查工程数量和质量等形式，对社旗县 2022 年度 0.5 万亩兴隆镇高标准农田建设竣工项目进行了深入细致的检查验收，现将验收情况汇报如下：

一、初步验收工作概况

（一）验收组织单位及验收组成员

受社旗县农业农村局委托，南阳富瑞工程管理有限公司对 2022 年兴隆镇进行初步验收，并由县农业农村局牵头，组织建设、监理、设计、施工及我公司等有关单位领导和技术人员组成验收考评小组。

（二）项目有关单位

建设单位：兴隆镇人民政府

设计单位：中科地星信息技术有限公司

施工单位：河南远开建设工程有限公司、河南民防建设工程有限公司、河南省建一建设有限公司、河南嘉略建筑工程有限公司、河南润禾建筑工程有限公司、河南省金盾建设工程有限公司、河南基元建设工程有限公司、南阳雲隆建筑工程有限公司、河南远东生物工程有限公司

监理单位：河南诚信工程管理有限公司

(三) 验收依据、时间、方法

1. 验收依据

(1) 依据《农田建设项目建设管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）、《高标准农田建设项目竣工验收办法》的通知（农建发〔2021〕5 号）、《河南省农田建设项目建设实施办法》（豫农文〔2020〕156 号）、《河南省农田建设补助资金管理办法》（豫财农水〔2020〕26 号）、《高标准农田建设项目验收规程》和《高标准农田建设通则》、《高标准农田建设评价规范》及国家、省现行的有关规程、规范、技术标准、管理制度、管理办法。

(2) 《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目初步设计的批复》（宛农〔2022〕39 号）

(3) 《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目实施计划的批复》（宛农〔2022〕43 号）

(4) 《南阳市农业农村局关于社旗县 2022 年高标准农田建设项目部分工程设计变更的批复》（宛农〔2022〕93 号）

(5) 2022 年社旗县兴隆镇 0.5 万亩高标准农田建设项目竣工图等技术文件。

(6) 资金拨付文件和会计核算材料，竣工决算及审计报告等。

2. 验收时间

2023 年 6 月 6 日至 6 月 20 日

3. 验收方法

验收工作组采取抽样核查和综合评定的方法，按照“先外业

后内业”顺序进行工作，采取听取相关单位汇报、现场实地核查、查阅相关资料、讨论汇总等方式，对项目进行验收，形成竣工验收报告。

二、制度执行情况

（一）公示公告制：对于项目建设过程中的重大事项、重要信息，采取公告的形式予以告知。社旗县农业农村局于2022年5月5日，在社旗县公共资源交易中心进行2022年社旗县5.5万亩高标准农田建设项目意向公示，在项目区醒目位置设立永久公示牌，6月2日，在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·社旗县）》进行2022年兴隆镇0.5万亩高标准农田建设项目招标公告。

（二）项目法人责任制：项目法人为兴隆镇人民政府，负责项目招投标和工程实施管理，并对项目建设履行法人责任。

（三）建设监理制：监理单位为河南诚信工程管理有限公司。监理单位对项目建设进行了全程监理，对工程建设等工作进行了有效的监督管理和控制。监理单位资质，监理工程师资格，监理合同执行情况合法合理。

（四）招标投标制：社旗县农业农村局委托恒信咨询管理有限公司，通过公开招投标择优确定施工单位，中标企业为河南远开建设工程有限公司、河南民防建设有限公司、河南省建一建设有限公司、河南嘉略建筑工程有限公司、河南润禾建筑工程有限公司

公司、河南省金盾建设工程有限公司、河南基元建设工程有限公司、南阳雲隆建筑工程有限公司、河南远东生物工程有限公司。招投标程序、评标原则和方法合法、合理。

（五）合同管理制：社旗县农业农村局与设计单位、监理单位等参建单位签订了合同，乡镇与施工单位也签订了合同，明确约定了相互间的责、权、利，并在项目建设过程中得到了切实履行和实现。设计、监理、施工、决算、审计等各类合同（协议）的签订和执行情况合法合理。

三、项目建设任务完成情况

（一）项目建设规模及新增耕地情况

项目区建设高标准农田面积 0.5 万亩，无新增耕地。

（二）工程数量及质量完成情况

实际完成工程量为土壤改良 0.5 万亩，施有机水溶肥 3500 千克；新打农用井 53 眼，配套潜水泵 53 套及配件，敷设地埋输水管道 15km，泄水井 53 个，出水口 300 个；疏浚沟渠 8.539km；新建生产桥 25 座；新修 4m 田间道路 5.712km；种植农田防护林 3360 株；铺设低压地埋线 18.126km。

四、工程质量

分部分项、单位单项工程验收资料签字手续齐全，检验合格，相关技术档案资料基本齐全，完工验收由施工、监理、业主、设计等单位综合审定，质量等级为合格、签字手续齐全。第三方质量检测结果为质量合格。通过现场抽查，田间道路厚度符合设计

要求，灌溉与排水工程完整无损坏，机电设备正常启动运行，出水口均能正常出水，群众满意。

五、资金使用情况

（一）资金到位情况

2021年11月25日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2021〕98号）文下达2022年中央财政农田建设补助资金5759万元；2022年5月11日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕29号）文下达2022年中央财政农田建设补助资金1719万元；2022年5月26日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕34号）文下达2022年省级财政农田建设补助资金763万元；2022年12月26日，南阳市财政局、南阳市农业农村局以（宛财预〔2022〕673号）文下达2022年农田建设市级补助资金154.5万元；2023年4月6日，社旗县农业农村局提交了《关于申请2022年高标准农田建设项目县级配套资金的报告》，经县主要领导批准同意县级财政配套资金154.5万元用于竣工款拨付。

（二）资金使用情况

工程施工费709万元，工程监理费13.85万元，勘察设计费6.34万元，管理费15万元，耕地质量及产能评估费2万元。招标结余资金3.81万元。

六、工程管护

及时办理产权移交手续，落实管护责任，根据《社旗县农田水利设施管护办法》，进一步完善细则，持之以恒地执行“县、

乡、村”、“年、季、月、日”三级四时巡察检查维护制度，做到农田水利设施管护工作常态化、制度化；进一步压紧压实“一长两员”责任，乡镇每月进行管护巡查考评，县级每季度进行管护考评，按照每年 5 元/亩的标准县财政纳入财政预算，保障管护经费落实到位，用于“一长两员”工资补助和农田水利设施维修等。

七、投资预期效益

项目区年新增优质粮食 95 万公斤，年直接受益农业人口数 2606 人，项目区农民收入增加总额 324.68 万元，农民人均增收 1245 元。项目区新增和改善灌溉面积 0.5 万亩，新增和改善排水面积 0.5 万亩，新增节水灌溉面积 0.5 万亩，年节水量 21.09 万立方米，灌溉水利用效率提高 15%。区域内土地利用结构更趋合理，提高了环境容量，缓解了人地矛盾，改善了农业基础设施，提高了土地产能。

八、项目档案管理

（一）归档资料的齐全性、完整性情况

项目建设单位能够按照《河南省农田建设项目管理实施办法》（豫文〔2020〕156 号）、《河南省高标准农田建设档案管理工作指南》、《南阳市农业农村局关于全面做好 2022 年度高标准农田建设竣工项目验收工作的通知》要求，项目档案资料收集比较齐全、完整，确保当年项目整个实施环节资料有据可查。

（三）档案资料的分类、整理情况

项目计划批复文件、验收报告、工作总结等装订成册，从前期准备、立项、实施到竣工验收、运行管护等一套完整资料分类整理归档。

（三）技术档案的专人、专用场所存放、管理情况

安排专人管理，设立专库存放，做到资料齐全、立档规范、分类管理、查找方便。

九、存在问题和处理意见

（一）存在问题

1、外业问题

部分道路路肩没有达到设计标准，如覆土宽度、厚度不足及平整度较差；部分桥涵有桥面与路面衔接不畅、桥洞堵塞等现象；部分排水沟有堵塞、淤积、局部坍塌、杂草丛生等现象；部分栽植苗木有歪斜、缺株、死株现象。

2、内业问题

内业验收组发现建设单位档案管理规范，资料收集齐全；施工单位竣工资料完整、没有逻辑错误，原材料合格证、检验报告、复试报告、一应俱全，隐蔽资料完善、评定资料准确，竣工图和单体工程卡片完善；监理和设计单位资料基本齐全。

（二）处理意见

针对上述存在的问题，由社旗县农业农村局监督，建设单位牵头组织参建各方采用有针对性的方案进行整改，整改报告于2023年11月30日前上报。

十、初步验收结论

该项目按照批复的设计建设任务基本完成，工期延期，工程质量合格，资金使用管理基本合理，认真执行了五项制度，预期效益分析基本合理，工程管护措施已落实，档案资料基本齐全，验收组同意通过社旗县 2022 年度 0.5 万亩兴隆镇高标准农田建设项目项目竣工验收。

十一、初步验收组成员签字表

兴隆镇验收人员名单

序号	姓名	单位	职务/职称	签名
1	文桂玉	农业农村局	科 长	文桂玉
2	薛 原	农业农村局	科 员	薛原
3	王 峰	农业农村局	科 员	王峰
4	冯 焱	兴隆镇人民政府	镇 长	冯焱
5	曹国丽	兴隆镇人民政府	副镇长	曹国丽
6	王雪峰	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	王雪峰
7	赵红坤	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	赵红坤
8	焦志峰	南阳富瑞工程管理有限公司	技术负责人	焦志峰
9	李永亮	设计	工程师	李永亮
11	秦源继	河南诚信工程管理有限公司	监 理	秦源继

十二、工程初验表、项目建设情况表、项目预算执行和资金使用情况表

附表 1

工程初验表

复核工程名称、内容、编号				计量单位	监理单位上报的竣工完成情况	实地丈量复核情况
工程名称		复核单项工程编号	规格指标			
土壤改良	地力培肥	温桥村	面积	亩	4700	4700
		赵岗村	面积	亩	300	300
灌溉与排水工程桥	井	温桥村	座	座	50	50
		赵岗村	座	座	3	3
	管灌	温桥村	PVC 管	米	14100	14100
		赵岗村	PVC 管	米	900	900
	沟渠	温桥村	沟长	米	8226	8226
		赵岗村	沟长	米	313	313
	桥	温桥村	座	座	25	25
田间道路工程	田间道路	温桥村	长度	m	3m-1319m 4m-4224m	3m-1319m 4m-4224m
			路面宽度	m	3、4m	3、4m
			砼机耕路	m ²	20853	20853
		赵岗村	长度	m	169	169
			路面宽度	m	4	4
			砼机耕路	m ²	676	676
农田林网工程	农田林网	温桥村	棵	棵	3246	3246
		赵岗村	棵	棵	114	114
农田输配电工程	低压输电线路	温桥村	长度	m	18126	18126

其它工程	项目简介牌	标示牌	数量	个	1	1
------	-------	-----	----	---	---	---

注:工程内容可根据实际情况调整。

附表 2

项目建设情况表

项目名称			2022 年社旗县兴隆镇 0.5 万亩高标准农田建设项目					
建设地点			兴隆镇			图幅号		
项目建设单位			兴隆镇人民政府					
项目实施起止时间			2022. 7. 19-2023. 2. 14					
完成高标准建设总面积（亩）：5000 =耕地面积 5000+其他地类面积 0								
新增耕地面积（亩）：0								
工程内容			计量单位	验收数量			工程质量 （合格/不合格）	备注
				计划数	变更数	完成数		
土壤改良	地力培肥		亩	5000	0	5000	合格	
		大口井	座	53	0	53	合格	
		衬砌明渠（沟）	公里	8.539	0	8.539	合格	
		农桥	座	25	0	25	合格	
		管灌（高效节水灌溉措施）	公里	15	0	15	合格	
田间道路	田间道路		公里	5.71	0	5.71	合格	
农田防护与生态环境保护	农田林网工程		棵	3360	0	3360	合格	
其他工程	农田输变电		公里	18.126	0	18.126	合格	

注:工程内容可根据实际情况调整,工程质量参考监理总结报告填写。

附表 3

项目预算执行和资金使用情况表

项目		下达预算数（万元）	已到账资金数（万元）	实际支出数（万元）	备注
资金来源	1. 财政资金	750	735.95	669.8657	
资金使用	1. 前期工作费	6.75	6.75	6.34	
	a. 勘察设计费	6.75	6.75	6.34	
	2. 工程监理费	14.1	14.1	13.43	
	3. 耕地质量评价费	2	2	2	
	4. 项目管理费	15	0.95	0	
	4. 工程施工费	712.15	712.15	648.0957	
	a. 土地平整	0	0	0	
	b. 土壤改良	40	40	0	
	c. 灌溉和排水	331.51	331.51	321.5647	
	d. 田间道路	287.73	287.73	287.73	
	e. 农田防护与生态环境保护	13.44	13.44	0	
	f. 农田输配电	39.47	39.47	38.801	
					

2022 年度 0.5 万亩太和镇高标准农田建设项目 初步验收报告

验收单位：南阳富瑞工程管理有限公司（公章）



日期：2023 年 6 月 20 日

2022 年 0.5 万亩太和镇高标准农田建设项目 初步验收报告

根据《河南省农业农村厅关于做好 2022 年度高标准农田建设项目竣工验收工作的通知》要求，南阳富瑞工程管理有限公司于 2022 年 6 月 6 日—6 月 20 日，通过听取汇报、查验账册、调阅档案、现场随机核查、测试运行、走访农户、现场核查工程数量和质量等形式，对社旗县 2022 年度 0.5 万亩太和镇高标准农田建设竣工项目进行了深入细致的检查验收，现将验收情况汇报如下：

一、初步验收工作概况

（一）验收组织单位及验收组成员

受社旗县农业农村局委托，南阳富瑞工程管理有限公司对 2022 年太和镇进行初步验收，并由县农业农村局牵头，组织建设、监理、设计、施工及我公司等有关单位领导和技术人员组成验收考评小组。

（二）项目有关单位

建设单位：太和镇人民政府

设计单位：中科地星信息技术有限公司

施工单位：河南俊宇建设工程有限公司、河南嘉都建筑工程有限公司、河南振先建设有限公司、河南财宗建筑工程有限公司、河南玉渊水利水电工程有限公司、河南省航诺建筑工程有限公司、河南远东生物工程有限公司

监理单位：河南诚信工程管理有限公司

（三）验收依据、时间、方法

1. 验收依据

（1）依据《农田建设项目建设管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）、《高标准农田建设项目竣工验收办法》的通知（农建发〔2021〕5 号）、《河南省农田建设项目建设实施办法》（豫农文〔2020〕156 号）、《河南省农田建设补助资金管理办法》（豫财农水〔2020〕26 号）、《高标准农田建设项目验收规程》和《高标准农田建设通则》、《高标准农田建设评价规范》及国家、省现行的有关规程、规范、技术标准、管理制度、管理办法。

（2）《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目初步设计的批复》（宛农〔2022〕39 号）

（3）《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目实施计划的批复》（宛农〔2022〕43 号）

（4）《南阳市农业农村局关于社旗县 2022 年高标准农田建设项目部分工程设计变更的批复》（宛农〔2022〕93 号）

（5）2022 年社旗县太和镇 0.5 万亩高标准农田建设项目竣工图等技术文件。

（6）资金拨付文件和会计核算材料，竣工决算及审计报告等。

2. 验收时间

2023 年 6 月 6 日至 6 月 20 日

3. 验收方法

验收工作组采取抽样核查和综合评定的方法，按照“先外业后内业”顺序进行工作，采取听取相关单位汇报、现场实地核查、

查阅相关资料、讨论汇总等方式，对项目进行验收，形成竣工验收报告。

二、制度执行情况

（一）公示公告制：对于项目建设过程中的重大事项、重要信息，采取公告的形式予以告知。社旗县农业农村局于 2022 年 5 月 5 日，在社旗县公共资源交易中心进行 2022 年社旗县 5.5 万亩高标准农田建设项目意向公示，在项目区醒目位置设立永久公示牌，5 月 30 日，在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·社旗县）》进行 2022 年太和镇 5.5 万亩高标准农田建设项目招标公告。

（二）项目法人责任制：项目法人为太和镇人民政府，负责项目招投标和工程实施管理，并对项目建设履行法人责任。

（三）建设监理制：监理单位为河南诚信工程管理有限公司。监理单位对项目建设进行了全程监理，对工程建设等工作进行了有效的监督管理和控制。监理单位资质，监理工程师资格，监理合同执行情况合法合理。

（四）招标投标制：社旗县农业农村局委托至诚工程咨询有限公司，通过公开招投标择优确定施工单位，中标企业为河南俊宇建设工程有限公司、河南嘉都建筑工程有限公司、河南振先建设有限公司、河南财宗建筑工程有限公司、河南玉渊水利水电工程有限公司、河南省航诺建筑工程有限公司、河南远东生物工程

有限公司。招投标程序、评标原则和方法合法、合理。

（五）合同管理制：社旗县农业农村局与设计单位、监理单位等参建单位签订了合同，乡镇与施工单位也签订了合同，明确约定了相互间的责、权、利，并在项目建设过程中得到了切实履行和实现。设计、监理、施工、决算、审计等各类合同（协议）的签订和执行情况合法合理。

三、项目建设任务完成情况

（一）项目建设规模及新增耕地情况

项目区建设高标准农田面积 0.5 万亩，无新增耕地。

（二）工程数量及质量完成情况

实际完成工程量为土壤改良 0.5 万亩，施有机水溶肥 3500 千克；新打农用井 64 眼，配套潜水泵 64 套及配件，敷设地埋输水管道 16km，泄水井 64 个，出水口 320 个；疏浚沟渠 6.788km；新建生产桥 47 座；新修 4m 田间道路 2.675km；种植农田防护林 4240 株；铺设低压地埋线 24.32km。

四、工程质量

分部分项、单位单项工程验收资料签字手续齐全，检验合格，相关技术档案资料基本齐全，完工验收由施工、监理、业主、设计等单位综合审定，质量等级为合格、签字手续齐全。第三方质量检测结果为质量合格。通过现场抽查，田间道路厚度符合设计要求，灌溉与排水工程完整无损坏，机电设备正常启动运行，出水口均能正常出水，群众满意。

五、资金使用情况

（一）资金到位情况

2021年11月25日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2021〕98号）文下达2022年中央财政农田建设补助资金5759万元；2022年5月11日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕29号）文下达2022年中央财政农田建设补助资金1719万元；2022年5月26日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕34号）文下达2022年省级财政农田建设补助资金763万元；2022年12月26日，南阳市财政局、南阳市农业农村局以（宛财预〔2022〕673号）文下达2022年农田建设市级补助资金154.5万元；2023年4月6日，社旗县农业农村局提交了《关于申请2022年高标准农田建设项目县级配套资金的报告》，经县主要领导批准同意县级财政配套资金154.5万元用于竣工款拨付。

（二）资金使用情况

工程施工费710.18元，工程监理费13.85万元，勘察设计费6.34万元，管理费15万元，耕地质量及产能评估费2万元。招标结余资金2.63万元。

六、工程管护

及时办理产权移交手续，落实管护责任，根据《社旗县农田水利设施管护办法》，进一步完善细则，持之以恒地执行“县、乡、村”、“年、季、月、日”三级四时巡察检查维护制度，做到农田水利设施管护工作常态化、制度化；进一步压紧压实“一

长两员”责任，乡镇每月进行管护巡查考评，县级每季度进行管护考评，按照每年5元/亩的标准县财政纳入财政预算，保障管护经费落实到位，用于“一长两员”工资补助和农田水利设施维修等。

七、投资预期效益

项目区年新增优质粮食95万公斤，年直接受益农业人口数2643人，项目区农民收入增加总额324.68万元，农民人均增收1228元。项目区新增和改善灌溉面积0.5万亩，新增和改善排水面积0.5万亩，新增节水灌溉面积0.5万亩，年节水量21.09万立方米，灌溉水利用效率提高15%。区域内土地利用结构更趋合理，提高了环境容量，缓解了人地矛盾，改善了农业基础设施，提高了土地产能。

八、项目档案管理

（一）归档资料的齐全性、完整性情况

项目建设单位能够按照《河南省农田建设项目管理实施办法》（豫文〔2020〕156号）、《河南省高标准农田建设档案管理工作指南》、《南阳市农业农村局关于全面做好2022年度高标准农田建设竣工项目验收工作的通知》要求，项目档案资料收集比较齐全、完整，确保当年项目整个实施环节资料有据可查。

（三）档案资料的分类、整理情况

项目计划批复文件、验收报告、工作总结等装订成册，从前期准备、立项、实施到竣工验收、运行管护等一套完整资料分类

整理归档。

(三) 技术档案的专人、专用场所存放、管理情况

安排专人管理，设立专库存放，做到资料齐全、立档规范、分类管理、查找方便。

九、存在问题和处理意见

(一) 存在问题

1、外业问题

部分道路路肩没有达到设计标准，如覆土宽度、厚度不足及平整度较差；部分桥涵有桥面与路面衔接不畅、桥洞堵塞等现象；部分排水沟有堵塞、淤积、局部坍塌、杂草丛生等现象；部分栽植苗木有歪斜、缺株、死株现象。

2、内业问题

内业验收组发现建设单位档案管理规范，资料收集齐全；施工单位竣工资料完整、没有逻辑错误，原材料合格证、检验报告、复试报告、一应俱全，隐蔽资料完善、评定资料准确，竣工图和单体工程卡片完善；监理和设计单位资料基本齐全。

(二) 处理意见

针对上述存在的问题，由社旗县农业农村局监督，建设单位牵头组织参建各方采用有针对性的方案进行整改，整改报告于2023年11月30日前上报。

十、初步验收结论

该项目按照批复的设计建设任务基本完成，工期延期，工程

质量合格，资金使用管理基本合理，认真执行了五项制度，预期效益分析基本合理，工程管护措施已落实，档案资料基本齐全，验收组同意通过社旗县 2022 年度 0.5 万亩太和镇高标准农田建设项目项目竣工验收。

十一、初步验收组成员签字表

太和镇验收人员名单

序号	姓名	单位	职务/职称	签名
1	文桂玉	农业农村局	科 长	文桂玉
2	薛 原	农业农村局	科 员	薛原
3	王 峰	农业农村局	科 员	王峰
4	冯 威	太和镇人民政府	镇 长	冯威
5	赵增源	太和镇人民政府	副镇长	赵增源
6	王雪峰	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	王雪峰
7	赵红坤	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	赵红坤
8	焦志峰	南阳富瑞工程管理有限公司	技术负责人	焦志峰
9	李永亮	设计	工程师	李永亮
11	沈玉清	河南诚信工程管理有限公司	监 理	沈玉清

十二、工程初验表、项目建设情况表、项目预算执行和资金使用情况表

附表 1

工程初验表

复核工程名称、内容、编号				计量单位	监理单位上报的竣工完成情况	实地丈量复核情况
工程名称		复核单项工程编号	规格指标			
土壤改良	地力培肥	马埂村	面积	亩	4910	4910
		闫店岗村	面积	亩	90	90
灌溉与排水工程桥	井	马埂村	座	座	63	63
		闫店岗村村	座	座	1	1
	管灌	马埂村	PVC 管	米	15712	15712
		闫店岗村村	PVC 管	米	288	288
	沟渠	马埂村	沟长	米	6788	6788
	桥	马埂村	座	座	47	47
	田间道路	马埂村	长度	m	2675	2675
路面宽度			m	4	4	
砟机耕路			m²	10700	10700	
农田林网	农田林网	马埂村	棵	棵	4240	4240
农田输配电工程	低压输电线路	马埂村	长度	m	23820	23820
		闫店岗村村	长度	m	500	500
其它工程	项目简介牌	标示牌	数量	个	1	1

注:工程内容可根据实际情况调整。

附表 2

项目建设情况表

项目名称			2022 年社旗县太和镇 0.5 万亩高标准农田建设项目					
建设地点			太和镇			图幅号		
项目建设单位			太和镇人民政府					
项目实施起止时间			2022. 7. 3-2023. 2. 15					
完成高标准建设总面积（亩）：5000 =耕地面积 5000+其他地类面积 0								
新增耕地面积（亩）：0								
工程内容			计量 单位	验收数量			工程质量 （合格/不合格）	备注
				计划数	变更数	完成数		
土壤改良	地力培肥		亩	5000	0	5000	合格	
		大口井	座	64	0	64	合格	
		衬砌明渠 （沟）	公里	6.788	0	6.788	合格	
		农桥	座	47	0	47	合格	
		管灌（高效节水 灌溉措施）	公里	16	0	16	合格	
田间 道 路	田间道路		公里	2.675	0	2.675	合格	
农田防护 与生态环 境保护	农田林网工程		棵	4240	0	4240	合格	
其他 工程	农田输变电		公里	24.32	0	24.32	合格	

注:工程内容可根据实际情况调整,工程质量参考监理总结报告填写。

2000

项目预算执行和资金使用情况表

项目		下达预算数（万元）	已到账资金数（万元）	实际支出数（万元）	备注
资金来源	1. 财政资金	750	735.95	610.2571	
资金使用	1. 前期工作费	6.75	6.75	6.34	
	a. 勘察设计费	6.75	6.75	6.34	
	2. 工程监理费	14.1	14.1	13.43	
	3. 耕地质量评价费	2	2	2	
	4. 项目管理费	15	0.95	0	
	4. 工程施工费	712.15	712.15	588.4871	
	a. 土地平整	0	0	0	
	b. 土壤改良	40	40	0	
	c. 灌溉和排水	437.06	437.06	385.3983	
	d. 田间道路	165.48	165.48	166.3164	
	e. 农田防护与生态环境保护	16.96	16.96	0	
	f. 农田输配电	52.65	52.65	36.7724	
					

2022 年度 0.7 万亩陌陂镇高标准农田建设项目 初步验收报告

验收单位：南阳富瑞工程管理有限公司（公章）



日期：2023 年 6 月 20 日

2022 年 0.7 万亩陌陂镇高标准农田建设项目 初步验收报告

根据《河南省农业农村厅关于做好 2022 年度高标准农田建设项目竣工验收工作的通知》要求，南阳富瑞工程管理有限公司于 2022 年 6 月 6 日—6 月 20 日，通过听取汇报、查验账册、调阅档案、现场随机核查、测试运行、走访农户、现场核查工程数量和质量等形式，对社旗县 2022 年度 0.7 万亩陌陂镇高标准农田建设竣工项目进行了深入细致的检查验收，现将验收情况汇报如下：

一、初步验收工作概况

（一）验收组织单位及验收组成员

受社旗县农业农村局委托，南阳富瑞工程管理有限公司对 2022 年陌陂镇进行初步验收，并由县农业农村局牵头，组织建设、监理、设计、施工及我公司等有关单位领导和技术人员组成验收考评小组。

（二）项目有关单位

建设单位：陌陂镇人民政府

设计单位：中科地星信息技术有限公司

施工单位：河南方丘建筑工程有限公司、河南泰安水利水电工程有限公司、河南民防建设有限公司、山东新富瑞农业科技有限公司

监理单位：中远融通工程咨询有限公司

（三）验收依据、时间、方法

1. 验收依据

(1) 依据《农田建设项目建设管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）、《高标准农田建设项目竣工验收办法》的通知（农建发〔2021〕5 号）、《河南省农田建设项目建设实施办法》（豫农文〔2020〕156 号）、《河南省农田建设补助资金管理办法》（豫财农水〔2020〕26 号）、《高标准农田建设项目验收规程》和《高标准农田建设通则》、《高标准农田建设评价规范》及国家、省现行的有关规程、规范、技术标准、管理制度、管理办法。

(2) 《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目初步设计的批复》（宛农〔2022〕39 号）

(3) 《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目实施计划的批复》（宛农〔2022〕43 号）

(4) 《南阳市农业农村局关于社旗县 2022 年高标准农田建设项目部分工程设计变更的批复》（宛农〔2022〕93 号）

(5) 2022 年社旗县陌陂镇 0.7 万亩高标准农田建设项目竣工图等技术文件。

(6) 资金拨付文件和会计核算材料，竣工决算及审计报告等。

2. 验收时间

2023 年 6 月 6 日至 6 月 20 日

3. 验收方法

验收工作组采取抽样核查和综合评定的方法，按照“先外业后内业”顺序进行工作，采取听取相关单位汇报、现场实地核查、查阅相关资料、讨论汇总等方式，对项目进行验收，形成竣工验

收报告。

二、制度执行情况

（一）公示公告制：对于项目建设过程中的重大事项、重要信息，采取公告的形式予以告知。社旗县农业农村局于2022年5月5日，在社旗县公共资源交易中心进行2022年社旗县5.5万亩高标准农田建设项目意向公示，在项目区醒目位置设立永久公示牌，6月1日，在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·社旗县）》进行2022年陌陂镇0.7万亩高标准农田建设项目招标公告。

（二）项目法人责任制：项目法人为陌陂镇人民政府，负责项目招投标和工程实施管理，并对项目建设履行法人责任。

（三）建设监理制：监理单位为中远融通工程咨询有限公司。监理单位对项目建设进行了全程监理，对工程建设等工作进行了有效的监督管理和控制。监理单位资质，监理工程师资格，监理合同执行情况合法合理。

（四）招标投标制：社旗县农业农村局委托兴建建设管理有限公司，通过公开招投标择优确定施工单位，中标企业为河南方丘建筑工程有限公司、河南泰安水利水电工程有限公司、河南民防建设有限公司、山东新富瑞农业科技有限公司。招投标程序、评标原则和方法合法、合理。

（五）合同管理制：社旗县农业农村局与设计单位、监理单

位等参建单位签订了合同，乡镇与施工单位也签订了合同，明确约定了相互间的责、权、利，并在项目建设过程中得到了切实履行和实现。设计、监理、施工、决算、审计等各类合同（协议）的签订和执行情况合法合理。

三、项目建设任务完成情况

（一）项目建设规模及新增耕地情况

项目区建设高标准农田面积 0.7 万亩，无新增耕地。

（二）工程数量及质量完成情况

实际完成工程量为土壤改良 0.7 万亩，施有机水溶肥 4900 千克；新打农用井 68 眼，配套潜水泵 68 套及配件，敷设地埋输水管道 25.6km，泄水井 68 个，出水口 506 个，小型拦河坝一座；疏浚沟渠 15.024km；新建生产桥 47 座；新修 4m 田间道路 7.127km；种植农田防护林 4250 株；铺设低压地埋线 26.936km。

四、工程质量

分部分项、单位单项工程验收资料签字手续齐全，检验合格，相关技术档案资料基本齐全，完工验收由施工、监理、业主、设计等单位综合审定，质量等级为合格、签字手续齐全。第三方质量检测结果为质量合格。通过现场抽查，田间道路厚度符合设计要求，灌溉与排水工程完整无损坏，机电设备正常启动运行，出水口均能正常出水，群众满意。

五、资金使用情况

（一）资金到位情况

2021年11月25日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2021〕98号）文下达2022年中央财政农田建设补助资金5759万元；2022年5月11日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕29号）文下达2022年中央财政农田建设补助资金1719万元；2022年5月26日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕34号）文下达2022年省级财政农田建设补助资金763万元；2022年12月26日，南阳市财政局、南阳市农业农村局以（宛财预〔2022〕673号）文下达2022年农田建设市级补助资金154.5万元；2023年4月6日，社旗县农业农村局提交了《关于申请2022年高标准农田建设项目县级配套资金的报告》，经县主要领导批准同意县级财政配套资金154.5万元用于竣工款拨付。

（二）资金使用情况

工程施工费995.76元，工程监理费19万元，勘察设计的8.88万元，管理费21万元，耕地质量及产能评估费2.8万元。招标结余资金2.56万元。

六、工程管护

及时办理产权移交手续，落实管护责任，根据《社旗县农田水利设施管护办法》，进一步完善细则，持之以恒地执行“县、乡、村”、“年、季、月、日”三级四时巡察检查维护制度，做到农田水利设施管护工作常态化、制度化；进一步压紧压实“一长两员”责任，乡镇每月进行管护巡查考评，县级每季度进行管护考评，按照每年5元/亩的标准县财政纳入财政预算，保障管护

经费落实到位，用于“一长两员”工资补助和农田水利设施维修等。

七、投资预期效益

项目区年新增优质粮食 133 万公斤，年直接受益农业人口数 4014 人，项目区农民收入增加总额 454.56 万元，农民人均增收 1132 元。项目区新增和改善灌溉面积 0.7 万亩，新增和改善排水面积 0.7 万亩，新增节水灌溉面积 0.7 万亩，年节水量 29.53 万立方米，灌溉水利用效率提高 15%。区域内土地利用结构更趋合理，提高了环境容量，缓解了人地矛盾，改善了农业基础设施，提高了土地产能。

八、项目档案管理

（一）归档资料的齐全性、完整性情况

项目建设单位能够按照《河南省农田建设项目管理实施办法》（豫文〔2020〕156 号）、《河南省高标准农田建设档案管理工作指南》、《南阳市农业农村局关于全面做好 2022 年度高标准农田建设竣工项目验收工作的通知》要求，项目档案资料收集比较齐全、完整，确保当年项目整个实施环节资料有据可查。

（三）档案资料的分类、整理情况

项目计划批复文件、验收报告、工作总结等装订成册，从前期准备、立项、实施到竣工验收、运行管护等一套完整资料分类整理归档。

（三）技术档案的专人、专用场所存放、管理情况

安排专人管理，设立专库存放，做到资料齐全、立档规范、分类管理、查找方便。

九、存在问题和处理意见

（一）存在问题

1、外业问题

部分道路路肩没有达到设计标准，如覆土宽度、厚度不足及平整度较差；部分桥涵有桥面与路面衔接不畅、桥洞堵塞等现象；部分排水沟有堵塞、淤积、局部坍塌、杂草丛生等现象；部分栽植苗木有歪斜、缺株、死株现象。

2、内业问题

内业验收组发现建设单位档案管理规范，资料收集齐全；施工单位竣工资料完整、没有逻辑错误，原材料合格证、检验报告、复试报告、一应俱全，隐蔽资料完善、评定资料准确，竣工图和单体工程卡片完善；监理和设计单位资料基本齐全。

（二）处理意见

针对上述存在的问题，由社旗县农业农村局监督，建设单位牵头组织参建各方采用有针对性的方案进行整改，整改报告于2023年11月30日前上报。

十、初步验收结论

该项目按照批复的设计建设任务基本完成，工期延期，工程质量合格，资金使用管理基本合理，认真执行了五项制度，预期效益分析基本合理，工程管护措施已落实，档案资料基本齐全，

验收组同意通过社旗县 2022 年度 0.9 万亩陌陂镇高标准农田建设项目项目竣工验收。

十一、初步验收组成员签字表

陌陂镇验收人员名单

序号	姓名	单位	职务/职称	签名
1	文桂玉	农业农村局	科 长	文桂玉
2	薛 原	农业农村局	科 员	薛原
3	王 峰	农业农村局	科 员	王峰
4	郭清武	陌陂镇人民政府	镇 长	郭清武
5	吴颜晓	陌陂镇人民政府	副镇长	吴颜晓
6	王雪峰	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	王雪峰
7	赵红坤	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	赵红坤
8	焦志峰	南阳富瑞工程管理有限公司	技术负责人	焦志峰
9	李永亮	设计	工程师	李永亮
11	李 杰	新正源项目咨询有限公司	监 理	李杰

十二、工程初验表、项目建设情况表、项目预算执行和资金使用情况表

附表 1

工程初验表

复核工程名称、内容、编号				计量单位	监理单位上报的竣工完成情况	实地丈量复核情况
工程名称		复核单项工程编号	规格指标			
土壤改良	地力培肥	关庄村	面积	亩	295	295
		黑土流村	面积	亩	540	540
		街南村	面积	亩	330	330
		良王庄村	面积	亩	210	210
		鲁庄村	面积	亩	510	510
		辛庄村	面积	亩	830	830
		张楼村	面积	亩	1430	1430
		张庄村	面积	亩	1545	1545
		赵油楼村	面积	亩	1310	1310
灌溉与排水工程桥	井	关庄村	座	座	3	3
		黑土流村（拦河坝）	座	座	1	1
		街南村	座	座	4	4
		良王庄村	座	座	2	2
		鲁庄村	座	座	6	6
		辛庄村	座	座	8	8
		张楼村	座	座	17	17
		张庄村	座	座	15	15
		赵油楼村	座	座	13	13
	管灌	关庄村	PVC 管	米	885	885
		街南村	PVC 管	米	990	990
		良王庄村	PVC 管	米	630	630

		鲁庄村	PVC 管	米	1530	1530
		辛庄村	PVC 管	米	2490	2490
		张楼村	PVC 管	米	4290	4290
		张庄村	PVC 管	米	4635	4635
		赵油楼村	PVC 管	米	3930	3930
	沟渠	关庄村	沟长	米	700	700
		黑土流村	沟长	米	1615	1615
		良王庄村	沟长	米	1093	1093
		鲁庄村	沟长	米	949	949
		辛庄村	沟长	米	1009	1009
		张楼村	沟长	米	4991	4991
		张庄村	沟长	米	4667	4667
	桥	黑土流村	座	座	4	4
		良王庄村	座	座	1	1
		鲁庄村	座	座	3	3
		张楼村	座	座	19	19
		张庄村	座	座	9	9

		赵油楼村	座	座	11	11
田间道路工程	田间道路	关庄村	长度	m	331m	331m
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	1324	1324
		黑土流村	长度	m	659	659
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	2636	2636
		良王庄村	长度	m	757	757
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	3028	3028
		鲁庄村	长度	m	473	473
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	1892	1892
		辛庄村	长度	m	380	380
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	1520	1520
		张楼村	长度	m	3m-1298m 4m-1914m	3m-1298m 4m-1914m
			路面宽度	m	3、4m	3、4m
			硷机耕路	m ²	11550	11550
		张庄村	长度	m	1315	1315
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	5260	5260
农田林网工程	农田林网	关庄村	棵	棵	235	235
		黑土流村	棵	棵	427	427
		良王庄村	棵	棵	361	361
		鲁庄村	棵	棵	313	313
		辛庄村	棵	棵	339	339
		张楼村	棵	棵	1627	1627
		张庄村	棵	棵	968	968
农田输配电工程	低压输电线路	关庄村	长度	m	1061	1061

		黑土流村	长度	m	1580	1580
		街南村	长度	m	1311	1311
		良王庄村	长度	m	795	795
		鲁庄村	长度	m	2791	2791
		辛庄村	长度	m	2047	2047
		张楼村	长度	m	6351	6351
		张庄村	长度	m	6237	6237
		赵油楼村	长度	m	4763	4763
其它工程	项目简介牌	老魏庄村	数量	个	1	1

注:工程内容可根据实际情况调整。

附表 2

项目建设情况表

项目名称		2022 年社旗县陌陂镇 0.7 万亩高标准农田建设项目							
建设地点		陌陂镇				图幅号			
项目建设单位			陌陂镇人民政府						
项目实施起止时间			2022. 7. 16-2023. 2. 23						
完成高标准建设总面积（亩）：7000 =耕地面积 7000+其他地类面积 0									
新增耕地面积（亩）：0									
工程内容			计量单位	验收数量			工程质量 (合格/不合格)	备注	
				计划数	变更数	完成数			
土壤改良	地力培肥		亩	7000	0	7000	合格		
		大口井	座	74	-6	68	合格		
		拦河坝	座	0	+1	1	合格		
		衬砌明渠 (沟)	公里	15.024	0	15.024	合格		
		农桥	座	47	0	47	合格		
		管灌(高效节水灌溉措施)	公里	27	-1.4	25.6	合格		
田间道路	田间道路		公里	7.127	0	7.127	合格		
农田防护与生态环境保护	农田林网工程		棵	4250	0	4250	合格		
其他工程	农田输变电		公里	26.936	0	26.936	合格		

注:工程内容可根据实际情况调整,工程质量参考监理总结报告填写。

项目预算执行和资金使用情况表

[illegible]

2022 年度 1 万亩下洼镇高标准农田建设项目 初步验收报告

验收单位：南阳富瑞工程管理有限公司（公章）



日期：2023 年 6 月 20 日

2022 年 1 万亩下洼镇高标准农田建设项目 初步验收报告

根据《河南省农业农村厅关于做好 2022 年度高标准农田建设项目竣工验收工作的通知》要求，南阳富瑞工程管理有限公司于 2022 年 6 月 6 日—6 月 20 日，通过听取汇报、查验账册、调阅档案、现场随机核查、测试运行、走访农户、现场核查工程数量和质量等形式，对社旗县 2022 年度 1 万亩下洼镇高标准农田建设竣工项目进行了深入细致的检查验收，现将验收情况汇报如下：

一、初步验收工作概况

（一）验收组织单位及验收组成员

受社旗县农业农村局委托，南阳富瑞工程管理有限公司对 2022 年下洼镇进行初步验收，并由县农业农村局牵头，组织建设、监理、设计、施工及我公司等有关单位领导和技术人员组成验收考评小组。

（二）项目有关单位

建设单位：下洼镇人民政府设计单位：中科地星信息技术有限公司

施工单位：河南冠标建设工程有限公司、河南省金盾建设工程有限公司、社旗县绿叶有机肥有限公司

监理单位：河南省立源工程管理有限公司

（三）验收依据、时间、方法

1. 验收依据

(1) 依据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）、《高标准农田建设项目竣工验收办法》的通知（农建发〔2021〕5 号）、《河南省农田建设项目管理实施办法》（豫农文〔2020〕156 号）、《河南省农田建设补助资金管理办法》（豫财农水〔2020〕26 号）、《高标准农田建设项目验收规程》和《高标准农田建设通则》、《高标准农田建设评价规范》及国家、省现行的有关规程、规范、技术标准、管理制度、管理办法。

(2) 《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目初步设计的批复》（宛农〔2022〕39 号）

(3) 《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目实施计划的批复》（宛农〔2022〕43 号）

(4) 《南阳市农业农村局关于社旗县 2022 年高标准农田建设项目部分工程设计变更的批复》（宛农〔2022〕93 号）

(5) 2022 年社旗县下洼镇 1 万亩高标准农田建设项目竣工图等技术文件。

(6) 资金拨付文件和会计核算材料，竣工决算及审计报告等。

2. 验收时间

2023 年 6 月 6 日至 6 月 20 日

3. 验收方法

验收工作组采取抽样核查和综合评定的方法，按照“先外业后内业”顺序进行工作，采取听取相关单位汇报、现场实地核查、查阅相关资料、讨论汇总等方式，对项目进行验收，形成竣工验收报告。

二、制度执行情况

（一）公示公告制：对于项目建设过程中的重大事项、重要信息，采取公告的形式予以告知。社旗县农业农村局于 2022 年 5 月 5 日，在社旗县公共资源交易中心进行 2022 年社旗县 5.5 万亩高标准农田建设项目意向公示，在项目区醒目位置设立永久公示牌，6 月 7 日，在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·社旗县）》进行 2022 年下洼镇 1 万亩高标准农田建设项目招标公告。

（二）项目法人责任制：项目法人为下洼镇人民政府，负责项目招投标和工程实施管理，并对项目建设履行法人责任。

（三）建设监理制：监理单位为河南省立源工程管理有限公司。监理单位对项目建设进行了全程监理，对工程建设等工作进行了有效的监督管理和控制。监理单位资质，监理工程师资格，监理合同执行情况合法合理。

（四）招标投标制：社旗县农业农村局委托方大国际工程咨询有限公司，通过公开招投标择优确定施工单位，中标企业为河南冠标建设工程有限公司、河南省金盾建设工程有限公司、社旗县绿叶有机肥有限公司。招投标程序、评标原则和方法合法、合理。

（五）合同管理制：社旗县农业农村局与设计单位、监理单位等参建单位签订了合同，乡镇与施工单位也签订了合同，明确

约定了相互间的责、权、利，并在项目建设过程中得到了切实履行和实现。设计、监理、施工、决算、审计等各类合同（协议）的签订和执行情况合法合理。

三、项目建设任务完成情况

（一）项目建设规模及新增耕地情况

项目区建设高标准农田面积 1 万亩，无新增耕地。

（二）工程数量及质量完成情况

实际完成工程量为土壤改良 1 万亩，施生物有机肥 40 万千克；新打农用井 110 眼，配套潜水泵 110 套及配件，敷设地埋输水管道 30km，泄水井 110 个，出水口 600 个；疏浚沟渠 16.044km；新建生产桥 47 座；新修 4m 田间道路 10.231km；种植农田防护林 5560 株；铺设低压地埋线 38.61km。

四、工程质量

分部分项、单位单项工程验收资料签字手续齐全，检验合格，相关技术档案资料基本齐全，完工验收由施工、监理、业主、设计等单位综合审定，质量等级为合格、签字手续齐全。第三方质量检测结果为质量合格。通过现场抽查，田间道路厚度符合设计要求，灌溉与排水工程完整无损坏，机电设备正常启动运行，出水口均能正常出水，群众满意。

五、资金使用情况

（一）资金到位情况

2021 年 11 月 25 日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2021〕98 号）文下达 2022 年中央财政农田建设补助资金

5759 万元；2022 年 5 月 11 日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕29 号）文下达 2022 年中央财政农田建设补助资金 1719 万元；2022 年 5 月 26 日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕34 号）文下达 2022 年省级财政农田建设补助资金 763 万元；2022 年 12 月 26 日，南阳市财政局、南阳市农业农村局以（宛财预〔2022〕673 号）文下达 2022 年农田建设市级补助资金 154.5 万元；2023 年 4 月 6 日，社旗县农业农村局提交了《关于申请 2022 年高标准农田建设项目县级配套资金的报告》，经县主要领导批准同意县级财政配套资金 154.5 万元用于竣工款拨付。

（二）资金使用情况

工程施工费 1423.21 万元，工程监理费 28.1 万元，勘察设计费 12.69 万元，管理费 30 万元，耕地质量及产能评估费 4 万元。招标结余资金 2 万元。

六、工程管护

及时办理产权移交手续，落实管护责任，根据《社旗县农田水利设施管护办法》，进一步完善细则，持之以恒地执行“县、乡、村”、“年、季、月、日”三级四时巡察检查维护制度，做到农田水利设施管护工作常态化、制度化；进一步压紧压实“一长两员”责任，乡镇每月进行管护巡查考评，县级每季度进行管护考评，按照每年 5 元/亩的标准县财政纳入财政预算，保障管护经费落实到位，用于“一长两员”工资补助和农田水利设施维修

等。

七、投资预期效益

项目区年新增优质粮食 190 万公斤，年直接受益农业人口数 5376 人，项目区农民收入增加总额 649.36 万元，农民人均增收 1207 元。项目区新增和改善灌溉面积 1 万亩，新增和改善排水面积 1 万亩，新增节水灌溉面积 1 万亩，年节水量 42.18 万立方米，灌溉水利用效率提高 15%。区域内土地利用结构更趋合理，提高了环境容量，缓解了人地矛盾，改善了农业基础设施，提高了土地产能。

八、项目档案管理

（一）归档资料的齐全性、完整性情况

项目建设单位能够按照《河南省农田建设项目管理实施办法》（豫文〔2020〕156 号）、《河南省高标准农田建设档案管理工作指南》、《南阳市农业农村局关于全面做好 2022 年度高标准农田建设竣工项目验收工作的通知》要求，项目档案资料收集比较齐全、完整，确保当年项目整个实施环节资料有据可查。

（三）档案资料的分类、整理情况

项目计划批复文件、验收报告、工作总结等装订成册，从前期准备、立项、实施到竣工验收、运行管护等一套完整资料分类整理归档。

（三）技术档案的专人、专用场所存放、管理情况

安排专人管理，设立专库存放，做到资料齐全、立档规范、

分类管理、查找方便。

九、存在问题和处理意见

（一）存在问题

1、外业问题

部分道路路肩没有达到设计标准，如覆土宽度、厚度不足及平整度较差；部分桥涵有桥面与路面衔接不畅、桥洞堵塞等现象；部分排水沟有堵塞、淤积、局部坍塌、杂草丛生等现象；部分栽植苗木有歪斜、缺株、死株现象。

2、内业问题

内业验收组发现建设单位档案管理规范，资料收集齐全；施工单位竣工资料完整、没有逻辑错误，原材料合格证、检验报告、复试报告、一应俱全，隐蔽资料完善、评定资料准确，竣工图和单体工程卡片完善；监理和设计单位资料基本齐全。

（二）处理意见

针对上述存在的问题，由社旗县农业农村局监督，建设单位牵头组织参建各方采用有针对性的方案进行整改，整改报告于2023年11月30日前上报。

十、初步验收结论

该项目按照批复的设计建设任务基本完成，工期延期，工程质量合格，资金使用管理基本合理，认真执行了五项制度，预期效益分析基本合理，工程管护措施已落实，档案资料基本齐全，验收组同意通过社旗县2022年度1万亩下洼镇高标准农田建设项

目项目竣工验收。

十一、初步验收组成员签字表

下洼镇验收人员名单

序号	姓名	单位	职务/职称	签名
1	文桂玉	农业农村局	科 长	文桂玉
2	薛 原	农业农村局	科 员	薛原
3	王 峰	农业农村局	科 员	王峰
4	王军清	下洼镇人民政府	镇 长	王军清
5	孟庆芳	下洼镇人民政府	人大主席	孟庆芳
6	王雪峰	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	王雪峰
7	赵红坤	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	赵红坤
8	焦志峰	南阳富瑞工程管理有限公司	技术负责人	焦志峰
9	李永亮	设计	工程师	李永亮
11	李保谦	河南省立源工程管理有限公司	监 理	李保谦

十二、工程初验表、项目建设情况表、项目预算执行和资金

使用情况表

附表 1

工程初验表

复核工程名称、内容、编号				计量 单位	监理单位上报 的竣工完成 情况	实地丈量 复核情况
工程名称		复核单项 工程编号	规格指标			
土壤改良	地力培肥	杜庄村	面积	亩	1007	2153
		姜王庄村	面积	亩	1331	1419
		坑黄村	面积	亩	2133	1039
		桃园村	面积	亩	2299	549
		周庄村	面积	亩	3230	3840
灌溉与排水工程桥	井	杜庄村	座	座	11	21
		姜王庄村 村	座	座	16	14
		坑黄村	座	座	23	12
		桃园村	座	座	29	6
		周庄村	座	座	31	44
	管灌	杜庄村	PVC 管	米	3021	6460
		姜王庄村 村	PVC 管	米	3993	4260
		坑黄村	PVC 管	米	6399	3120
		桃园村	PVC 管	米	6897	1650
		周庄村	PVC 管	米	9690	11520
	沟渠	杜庄村	沟长	米	1849	4240
		姜王庄村 村	沟长	米	852	1870
		坑黄村	沟长	米	5617	1945

		桃园村	沟长	米	1344	1545		
		周庄村	沟长	米	6382	9125		
		桥	杜庄村	座	座	3	16	
			姜王庄村 村	座	座	7	5	
			坑黄村	座	座	1	9	
			桃园村	座	座	6	9	
			周庄村	座	座	30	11	
		田间道路工程	田间道路	杜庄村	长度	m	721	1660
					路面宽度	m	4	4
					硷机耕路	m ²	2884	6640
姜王庄村 村	长度			m	1008	1803		
	路面宽度			m	4	4		
	硷机耕路			m ²	4032	7212		
坑黄村	长度			m	3078	780		
	路面宽度			m	4	4		
	硷机耕路			m ²	12312	3120		
桃园村	长度			m	3m-1361m 4m-690m	3m-1406m 4m-3646m		
	路面宽度			m	3、4m	3、4m		
	硷机耕路			m ²	6843	18802		
周庄村	长度			m	3373			
	路面宽度			m	4			
	硷机耕路			m ²	13492			
农田林网工程	农田林网			杜庄村	棵	棵	552	1022
				姜王庄村	棵	棵	547	540

		坑黄村	棵	棵	1933	478
		桃园村	棵	棵	375	
		周庄村	棵	棵	2153	3029
农田输配电工程	低压输电线 路	杜庄村	长度	m	3706	8346
		姜王庄村 村	长度	m	5762	5807
		坑黄村	长度	m	9608	3985
		桃园村	长度	m	8661	2439
		周庄村	长度	m	10873	13982
其它工程	项目简介牌	标示牌	数量	个	1	1

注:工程内容可根据实际情况调整。

附表 2

项目建设情况表

项目名称			2022 年社旗县下洼镇 1 万亩高标准农田建设项目						
建设地点			下洼镇			图幅号			
项目建设单位			下洼镇人民政府						
项目实施起止时间			2022. 7. 17-2023. 2. 21						
完成高标准建设总面积（亩）：10000 =耕地面积 10000+其他地类面积 0									
新增耕地面积（亩）：0									
工程内容			计量 单位	验收数量			工程质量 （合格/不合格）	备注	
				计划数	变更数	完成数			
土壤改良	地力培肥		亩	10000	0	10000	合格		
		大口井	座	110	0	110	合格		
		衬砌明渠 （沟）	公里	16.044	0	16.044	合格		
		农桥	座	47	0	47	合格		
		管灌（高效节水 灌溉措施）	公里	30	0	30	合格		
田间 道 路	田间道路		公里	10.231	0	10.231	合格		
农田防护 与生态环 境保护	农田林网工程		棵	5560	0	5560	合格		
其他 工程	农田输变电		公里	38.61	0	38.61	合格		

注:工程内容可根据实际情况调整，工程质量参考监理总结报告填写。

10

项目预算执行和资金使用情况表

项目		下达预算数（万元）	已到账资金数（万元）	实际支出数（万元）	备注
资金来源	1. 财政资金	1500	1471. 9	1266. 840 1	
资金使用	1. 前期工作费	13. 5	13. 5	12. 69	
	a. 勘察设计费	13. 5	13. 5	12. 69	
	2. 工程监理费	28. 2	28. 2	27. 257	
	3. 耕地质量评价费	4	4	4	
	4. 项目管理费	30	1. 9	0	
	4. 工程施工费	1424. 3	1424. 3	1222. 893 1	
	a. 土地平整	0	0	0	
	b. 土壤改良	52	52	51. 5	
	c. 灌溉和排水	700. 52	700. 52	700. 52	
	d. 田间道路	565. 54	565. 54	470. 8731	
	e. 农田防护与生态环境保护	22. 24	22. 24	0	
	f. 农田输配电	84	84	0	
					

2022 年度 1 万亩饶良镇高标准农田建设项目 初步验收报告

验收单位：南阳富瑞工程管理有限公司（公章）



日期：2023 年 6 月 20 日

2022 年 1 万亩饶良镇高标准农田建设项目

初步验收报告

根据《河南省农业农村厅关于做好 2022 年度高标准农田建设项目竣工验收工作的通知》要求，南阳富瑞工程管理有限公司于 2022 年 6 月 6 日—6 月 20 日，通过听取汇报、查验账册、调阅档案、现场随机核查、测试运行、走访农户、现场核查工程数量和质量等形式，对社旗县 2022 年度 1 万亩饶良镇高标准农田建设竣工项目进行了深入细致的检查验收，现将验收情况汇报如下：

一、初步验收工作概况

（一）验收组织单位及验收组成员

受社旗县农业农村局委托，南阳富瑞工程管理有限公司对 2022 年饶良镇进行初步验收，并由县农业农村局牵头，组织建设、监理、设计、施工及我公司等有关单位领导和技术人员组成验收考评小组。

（二）项目有关单位

建设单位：饶良镇人民政府

设计单位：中科地星信息技术有限公司

施工单位：河南冠标建设工程有限公司、河南省金盾建设工程有限公司、河南卓鼎建设工程有限公司、山东新富瑞农业科技有限公司

监理单位：河南铭信工程监理咨询有限公司

（三）验收依据、时间、方法

1. 验收依据

(1) 依据《农田建设项目建设管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）、《高标准农田建设项目竣工验收办法》的通知（农建发〔2021〕5 号）、《河南省农田建设项目建设实施办法》（豫农文〔2020〕156 号）、《河南省农田建设补助资金管理办法》（豫财农水〔2020〕26 号）、《高标准农田建设项目验收规程》和《高标准农田建设通则》、《高标准农田建设评价规范》及国家、省现行的有关规程、规范、技术标准、管理制度、管理办法。

(2) 《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目初步设计的批复》（宛农〔2022〕39 号）

(3) 《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目实施计划的批复》（宛农〔2022〕43 号）

(4) 《南阳市农业农村局关于社旗县 2022 年高标准农田建设项目部分工程设计变更的批复》（宛农〔2022〕93 号）

(5) 2022 年社旗县饶良镇 1 万亩高标准农田建设项目竣工图等技术文件。

(6) 资金拨付文件和会计核算材料，竣工决算及审计报告等。

2. 验收时间

2023 年 6 月 6 日至 6 月 20 日

3. 验收方法

验收工作组采取抽样核查和综合评定的方法，按照“先外业后内业”顺序进行工作，采取听取相关单位汇报、现场实地核查、查阅相关资料、讨论汇总等方式，对项目进行验收，形成竣工验

收报告。

二、制度执行情况

（一）公示公告制：对于项目建设过程中的重大事项、重要信息，采取公告的形式予以告知。社旗县农业农村局于 2022 年 5 月 5 日，在社旗县公共资源交易中心进行 2022 年社旗县 5.5 万亩高标准农田建设项目意向公示，在项目区醒目位置设立永久公示牌，6 月 1 日，在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·社旗县）》进行 2022 年饶良镇 1 万亩高标准农田建设项目招标公告。

（二）项目法人责任制：项目法人为饶良镇人民政府，负责项目招投标和工程实施管理，并对项目建设履行法人责任。

（三）建设监理制：监理单位为河南铭信工程监理咨询有限公司。监理单位对项目建设进行了全程监理，对工程建设等工作进行了有效的监督管理和控制。监理单位资质，监理工程师资格，监理合同执行情况合法合理。

（四）招标投标制：社旗县农业农村局委托至诚工程咨询有限公司，通过公开招投标择优确定施工单位，中标企业为河南冠标建设工程有限公司、河南省金盾建设工程有限公司、河南卓鼎建设工程有限公司、山东新富瑞农业科技有限公司。招投标程序、评标原则和方法合法、合理。

（五）合同管理制：社旗县农业农村局与设计单位、监理单

位等参建单位签订了合同，乡镇与施工单位也签订了合同，明确约定了相互间的责、权、利，并在项目建设过程中得到了切实履行和实现。设计、监理、施工、决算、审计等各类合同（协议）的签订和执行情况合法合理。

三、项目建设任务完成情况

（一）项目建设规模及新增耕地情况

项目区建设高标准农田面积 1 万亩，无新增耕地。

（二）工程数量及质量完成情况

实际完成工程量为土壤改良 1 万亩，施有机水溶肥 7000 千克；新打农用井 109 眼，配套潜水泵 109 套及配件，敷设地埋输水管道 30km，泄水井 109 个，出水口 600 个；疏浚沟渠 15.11km；新建生产桥 48 座；新修 4m 田间道路 8.764km；种植农田防护林 5490 株；铺设低压地埋线 38.368km。

四、工程质量

分部分项、单位单项工程验收资料签字手续齐全，检验合格，相关技术档案资料基本齐全，完工验收由施工、监理、业主、设计等单位综合审定，质量等级为合格、签字手续齐全。第三方质量检测结果为质量合格。通过现场抽查，田间道路厚度符合设计要求，灌溉与排水工程完整无损坏，机电设备正常启动运行，出水口均能正常出水，群众满意。

五、资金使用情况

（一）资金到位情况

2021年11月25日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2021〕98号）文下达2022年中央财政农田建设补助资金5759万元；2022年5月11日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕29号）文下达2022年中央财政农田建设补助资金1719万元；2022年5月26日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕34号）文下达2022年省级财政农田建设补助资金763万元；2022年12月26日，南阳市财政局、南阳市农业农村局以（宛财预〔2022〕673号）文下达2022年农田建设市级补助资金154.5万元；2023年4月6日，社旗县农业农村局提交了《关于申请2022年高标准农田建设项目县级配套资金的报告》，经县主要领导批准同意县级财政配套资金154.5万元用于竣工款拨付。

（二）资金使用情况

工程施工费1423.01元，工程监理费27.5万元，勘察设计费12.69万元，管理费30万元，耕地质量及产能评估费4万元。招标结余资金2.8万元。

六、工程管护

及时办理产权移交手续，落实管护责任，根据《社旗县农田水利设施管护办法》，进一步完善细则，持之以恒地执行“县、乡、村”、“年、季、月、日”三级四时巡察检查维护制度，做到农田水利设施管护工作常态化、制度化；进一步压紧压实“一长两员”责任，乡镇每月进行管护巡查考评，县级每季度进行管护考评，按照每年5元/亩的标准县财政纳入财政预算，保障管护

经费落实到位，用于“一长两员”工资补助和农田水利设施维修等。

七、投资预期效益

项目区年新增优质粮食 190 万公斤，年直接受益农业人口数 5198 人，项目区农民收入增加总额 649.36 万元，农民人均增收 1249 元。项目区新增和改善灌溉面积 1 万亩，新增和改善排水面积 1 万亩，新增节水灌溉面积 1 万亩，年节水量 42.18 万立方米，灌溉水利用效率提高 15%。区域内土地利用结构更趋合理，提高了环境容量，缓解了人地矛盾，改善了农业基础设施，提高了土地产能。

八、项目档案管理

（一）归档资料的齐全性、完整性情况

项目建设单位能够按照《河南省农田建设项目管理实施办法》（豫文〔2020〕156 号）、《河南省高标准农田建设档案管理工作指南》、《南阳市农业农村局关于全面做好 2022 年度高标准农田建设竣工项目验收工作的通知》要求，项目档案资料收集比较齐全、完整，确保当年项目整个实施环节资料有据可查。

（三）档案资料的分类、整理情况

项目计划批复文件、验收报告、工作总结等装订成册，从前期准备、立项、实施到竣工验收、运行管护等一套完整资料分类整理归档。

（三）技术档案的专人、专用场所存放、管理情况

安排专人管理，设立专库存放，做到资料齐全、立档规范、分类管理、查找方便。

九、存在问题和处理意见

（一）存在问题

1、外业问题

部分道路路肩没有达到设计标准，如覆土宽度、厚度不足及平整度较差；部分桥涵有桥面与路面衔接不畅、桥洞堵塞等现象；部分排水沟有堵塞、淤积、局部坍塌、杂草丛生等现象；部分栽植苗木有歪斜、缺株、死株现象。

2、内业问题

内业验收组发现建设单位档案管理规范，资料收集齐全；施工单位竣工资料完整、没有逻辑错误，原材料合格证、检验报告、复试报告、一应俱全，隐蔽资料完善、评定资料准确，竣工图和单体工程卡片完善；监理和设计单位资料基本齐全。

（二）处理意见

针对上述存在的问题，由社旗县农业农村局监督，建设单位牵头组织参建各方采用有针对性的方案进行整改，整改报告于2023年11月30日前上报。

十、初步验收结论

该项目按照批复的设计建设任务基本完成，工期延期，工程质量合格，资金使用管理基本合理，认真执行了五项制度，预期效益分析基本合理，工程管护措施已落实，档案资料基本齐全，

验收组同意通过社旗县 2022 年度 1 万亩饶良镇高标准农田建设项目项目竣工验收。

十一、初步验收组成员签字表

饶良镇验收人员名单

序号	姓名	单位	职务/职称	签名
1	文桂玉	农业农村局	科 长	文桂玉
2	薛 原	农业农村局	科 员	薛原
3	王 峰	农业农村局	科 员	王峰
4	程超峰	饶良镇人民政府	镇 长	程超峰
5	焦红伟	饶良镇人民政府	人大主席	焦红伟
6	王雪峰	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	王雪峰
7	赵红坤	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	赵红坤
8	焦志峰	南阳富瑞工程管理有限公司	技术负责人	焦志峰
9	李永亮	设计	工程师	李永亮
11	胡 电	河南铭信工程监理咨询有限公司	监 理	胡电

十二、工程初验表、项目建设情况表、项目预算执行和资金使用情况表

附表 1

工程初验表

复核工程名称、内容、编号				计量单位	监理单位上报的竣工完成情况	实地丈量复核情况
工程名称		复核单项工程编号	规格指标			
土壤改良	地力培肥	陈庄村	面积	亩	1040	1040
		窦庄村	面积	亩	256	256
		黄桥村	面积	亩	3939	3939
		孟庄村	面积	亩	4765	4765
灌溉与排水工程桥	井	陈庄村	座	座	8	8
		窦庄村	座	座	3	3
		黄桥村	座	座	42	42
		孟庄村	座	座	56	56
	管灌	陈庄村	PVC 管	米	3120	3120
		窦庄村	PVC 管	米	770	770
		黄桥村	PVC 管	米	11820	11820
		孟庄村	PVC 管	米	14295	14295
	沟渠	陈庄村	沟长	米	2990	2990
		窦庄村	沟长	米	625	625
		黄桥村	沟长	米	4600	4600
		孟庄村	沟长	米	6210	6210

	桥	陈庄村	座	座	4	4
		黄桥村	座	座	27	27
		孟庄村	座	座	17	17
田间道路工程	田间道路	陈庄村	长度	m	645	645
			路面宽度	m	4	4
			砼机耕路	m ²	2580	2580
		窦庄村	长度	m	357	357
			路面宽度	m	4	4
			砼机耕路	m ²	1428	1428
		黄桥村	长度	m	4104	4104
			路面宽度	m	4	4
			砼机耕路	m ²	16416	16416
		孟庄村	长度	m	3658	3658
			路面宽度	m	4	4
			砼机耕路	m ²	14632	14632
农田林网工程	农田林网	陈庄村	棵	棵	863	863
		窦庄村	棵	棵	207	207
		黄桥村	棵	棵	2273	2273
		孟庄村	棵	棵	2147	2147
农田输配电工程	低压输电线路	陈庄村	长度	m	3305	3305
		窦庄村	长度	m	680	680
		黄桥村	长度	m	14585	14585
		孟庄村	长度	m	19805	19805
其它工程	项目简介牌	标示牌	数量	个	1	1

注:工程内容可根据实际情况调整。

附表 2

项目建设情况表

项目名称		2022 年社旗县饶良镇 1 万亩高标准农田建设项目							
建设地点		饶良镇				图幅号			
项目建设单位			饶良镇人民政府						
项目实施起止时间			2022. 7. 10-2023. 2. 22						
完成高标准建设总面积（亩）：10000 =耕地面积 10000+其他地类面积 0									
新增耕地面积（亩）：0									
工程内容			计量 单位	验收数量			工程质量 （合格/不合格）	备注	
				计划数	变更数	完成数			
土壤改良	地力培肥		亩	10000	0	10000	合格		
		大口井	座	109	0	109	合格		
		衬砌明渠 （沟）	公里	15. 11	0	15. 11	合格		
		农桥	座	48	0	48	合格		
		管灌（高效节水 灌溉措施）	公里	30	0	30	合格		
田间 道 路	田间道路		公里	8. 764	0	8. 764	合格		
农田防护 与生态环 境保护	农田林网工程		棵	5490	0	5490	合格		
其他 工程	农田输变电		公里	38. 368	0	38. 368	合格		

注:工程内容可根据实际情况调整，工程质量参考监理总结报告填写。

* 2014年12月12日 星期日
 * 2014年12月13日 星期一
 * 2014年12月14日 星期二
 * 2014年12月15日 星期三
 * 2014年12月16日 星期四
 * 2014年12月17日 星期五
 * 2014年12月18日 星期六
 * 2014年12月19日 星期日
 * 2014年12月20日 星期一
 * 2014年12月21日 星期二
 * 2014年12月22日 星期三
 * 2014年12月23日 星期四
 * 2014年12月24日 星期五
 * 2014年12月25日 星期六
 * 2014年12月26日 星期日
 * 2014年12月27日 星期一
 * 2014年12月28日 星期二
 * 2014年12月29日 星期三
 * 2014年12月30日 星期四
 * 2014年12月31日 星期五

项目预算执行和资金使用情况表

项目		下达预算数（万元）	已到账资金数（万元）	实际支出数（万元）	备注
资金来源	1. 财政资金	1500	1471.9	1055.9197	
资金使用	1. 前期工作费	13.5	13.5	12.69	
	a. 勘察设计费	13.5	13.5	12.69	
	2. 工程监理费	28.2	28.2	19.25	
	3. 耕地质量评价费	4	4	4	
	4. 项目管理费	30	1.9	0	
	4. 工程施工费	1424.3	1424.3	1019.9797	
	a. 土地平整	0	0	0	
	b. 土壤改良	80	80	79.5	
	c. 灌溉和排水	696.03	696.03	482.8458	
	d. 田间道路	542.90	542.90	399.2907	
	e. 农田防护与生态环境保护	21.96	21.96	0	
	f. 农田输配电	83.41	83.41	58.3432	
					

2022 年度 0.9 万亩苗店镇高标准农田建设项目 初步验收报告

验收单位：南阳富瑞工程管理有限公司（公章）



日期：2023 年 6 月 20 日

2022 年 0.9 万亩苗店镇高标准农田建设项目 初步验收报告

根据《河南省农业农村厅关于做好 2022 年度高标准农田建设项目竣工验收工作的通知》要求，南阳富瑞工程管理有限公司于 2022 年 6 月 6 日—6 月 20 日，通过听取汇报、查验账册、调阅档案、现场随机核查、测试运行、走访农户、现场核查工程数量和质量等形式，对社旗县 2022 年度 0.9 万亩苗店镇高标准农田建设竣工项目进行了深入细致的检查验收，现将验收情况汇报如下：

一、初步验收工作概况

（一）验收组织单位及验收组成员

受社旗县农业农村局委托，南阳富瑞工程管理有限公司对 2022 年苗店镇进行初步验收，并由县农业农村局牵头，组织建设、监理、设计、施工及我公司等有关单位领导和技术人员组成验收考评小组。

（二）项目有关单位

建设单位：苗店镇人民政府

设计单位：中科地星信息技术有限公司

施工单位：河南方丘建筑工程有限公司、河南俊宇建设工程有限公司、唐河地生金生态农业科技有限公司

监理单位：荣泰工程管理咨询有限公司

（三）验收依据、时间、方法

1. 验收依据

(1) 依据《农田建设项目建设管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）、《高标准农田建设项目竣工验收办法》的通知（农建发〔2021〕5 号）、《河南省农田建设项目建设实施办法》（豫农文〔2020〕156 号）、《河南省农田建设补助资金管理办法》（豫财农水〔2020〕26 号）、《高标准农田建设项目验收规程》和《高标准农田建设通则》、《高标准农田建设评价规范》及国家、省现行的有关规程、规范、技术标准、管理制度、管理办法。

(2) 《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目初步设计的批复》（宛农〔2022〕39 号）

(3) 《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目实施计划的批复》（宛农〔2022〕43 号）

(4) 《南阳市农业农村局关于社旗县 2022 年高标准农田建设项目部分工程设计变更的批复》（宛农〔2022〕93 号）

(5) 2022 年社旗县苗店镇 0.9 万亩高标准农田建设项目竣工图等技术文件。

(6) 资金拨付文件和会计核算材料，竣工决算及审计报告等。

2. 验收时间

2023 年 6 月 6 日至 6 月 20 日

3. 验收方法

验收工作组采取抽样核查和综合评定的方法，按照“先外业后内业”顺序进行工作，采取听取相关单位汇报、现场实地核查、查阅相关资料、讨论汇总等方式，对项目进行验收，形成竣工验收报告。

二、制度执行情况

（一）公示公告制：对于项目建设过程中的重大事项、重要信息，采取公告的形式予以告知。社旗县农业农村局于 2022 年 5 月 5 日，在社旗县公共资源交易中心进行 2022 年社旗县 5.5 万亩高标准农田建设项目意向公示，在项目区醒目位置设立永久公示牌，6 月 7 日，在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·社旗县）》进行 2022 年苗店镇 0.9 万亩高标准农田建设项目招标公告。

（二）项目法人责任制：项目法人为苗店镇人民政府，负责项目招投标和工程实施管理，并对项目建设履行法人责任。

（三）建设监理制：监理单位为荣泰工程管理咨询有限公司。监理单位对项目建设进行了全程监理，对工程建设等工作进行了有效的监督管理和控制。监理单位资质，监理工程师资格，监理合同执行情况合法合理。

（四）招标投标制：社旗县农业农村局委托方大国际工程咨询有限公司，通过公开招投标择优确定施工单位，中标企业为河南方丘建筑工程有限公司、河南俊宇建设工程有限公司、唐河地生金生态农业科技有限公司。招投标程序、评标原则和方法合法、合理。

（五）合同管理制：社旗县农业农村局与设计单位、监理单位等参建单位签订了合同，乡镇与施工单位也签订了合同，明确

约定了相互间的责、权、利，并在项目建设过程中得到了切实履行和实现。设计、监理、施工、决算、审计等各类合同（协议）的签订和执行情况合法合理。

三、项目建设任务完成情况

（一）项目建设规模及新增耕地情况

项目区建设高标准农田面积 0.9 万亩，无新增耕地。

（二）工程数量及质量完成情况

实际完成工程量为土壤改良 0.9 万亩，施有机水溶肥 6300 千克；新打农用井 78 眼，配套潜水泵 78 套及配件，敷设地埋输水管道 25.536km，泄水井 78 个，出水口 513 个；疏浚沟渠 15.301km；新建生产桥 43 座；新修 4m 田间道路 9.105km；种植农田防护林 5220 株；铺设低压地埋线 31.02km。

四、工程质量

分部分项、单位单项工程验收资料签字手续齐全，检验合格，相关技术档案资料基本齐全，完工验收由施工、监理、业主、设计等单位综合审定，质量等级为合格、签字手续齐全。第三方质量检测结果为质量合格。通过现场抽查，田间道路厚度符合设计要求，灌溉与排水工程完整无损坏，机电设备正常启动运行，出水口均能正常出水，群众满意。

五、资金使用情况

（一）资金到位情况

2021 年 11 月 25 日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2021〕98 号）文下达 2022 年中央财政农田建设补助资金

5759 万元；2022 年 5 月 11 日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕29 号）文下达 2022 年中央财政农田建设补助资金 1719 万元；2022 年 5 月 26 日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕34 号）文下达 2022 年省级财政农田建设补助资金 763 万元；2022 年 12 月 26 日，南阳市财政局、南阳市农业农村局以（宛财预〔2022〕673 号）文下达 2022 年农田建设市级补助资金 154.5 万元；2023 年 4 月 6 日，社旗县农业农村局提交了《关于申请 2022 年高标准农田建设项目县级配套资金的报告》，经县主要领导批准同意县级财政配套资金 154.5 万元用于竣工款拨付。

（二）资金使用情况

工程施工费 1281.18 万元，工程监理费 25.28 万元，勘察设计费 11.42 万元，管理费 27 万元，耕地质量及产能评估费 3.6 万元。招标结余资金 1.52 万元。

六、工程管护

及时办理产权移交手续，落实管护责任，根据《社旗县农田水利设施管护办法》，进一步完善细则，持之以恒地执行“县、乡、村”、“年、季、月、日”三级四时巡察检查维护制度，做到农田水利设施管护工作常态化、制度化；进一步压紧压实“一长两员”责任，乡镇每月进行管护巡查考评，县级每季度进行管护考评，按照每年 5 元/亩的标准县财政纳入财政预算，保障管护经费落实到位，用于“一长两员”工资补助和农田水利设施维修

等。

七、投资预期效益

项目区年新增优质粮食 171 万公斤，年直接受益农业人口数 5063 人，项目区农民收入增加总额 584.42 万元，农民人均增收 1054 元。项目区新增和改善灌溉面积 0.9 万亩，新增和改善排水面积 0.9 万亩，新增节水灌溉面积 0.9 万亩，年节水量 37.96 万立方米，灌溉水利用效率提高 15%。区域内土地利用结构更趋合理，提高了环境容量，缓解了人地矛盾，改善了农业基础设施，提高了土地产能。

八、项目档案管理

（一）归档资料的齐全性、完整性情况

项目建设单位能够按照《河南省农田建设项目管理实施办法》（豫文〔2020〕156 号）、《河南省高标准农田建设档案管理工作指南》、《南阳市农业农村局关于全面做好 2022 年度高标准农田建设竣工项目验收工作的通知》要求，项目档案资料收集比较齐全、完整，确保当年项目整个实施环节资料有据可查。

（三）档案资料的分类、整理情况

项目计划批复文件、验收报告、工作总结等装订成册，从前期准备、立项、实施到竣工验收、运行管护等一套完整资料分类整理归档。

（三）技术档案的专人、专用场所存放、管理情况

安排专人管理，设立专库存放，做到资料齐全、立档规范、

分类管理、查找方便。

九、存在问题和处理意见

（一）存在问题

1、外业问题

部分道路路肩没有达到设计标准，如覆土宽度、厚度不足及平整度较差；部分桥涵有桥面与路面衔接不畅、桥洞堵塞等现象；部分排水沟有堵塞、淤积、局部坍塌、杂草丛生等现象；部分栽植苗木有歪斜、缺株、死株现象。

2、内业问题

内业验收组发现建设单位档案管理规范，资料收集齐全；施工单位竣工资料完整、没有逻辑错误，原材料合格证、检验报告、复试报告、一应俱全，隐蔽资料完善、评定资料准确，竣工图和单体工程卡片完善；监理和设计单位资料基本齐全。

（二）处理意见

针对上述存在的问题，由社旗县农业农村局监督，建设单位牵头组织参建各方采用有针对性的方案进行整改，整改报告于2023年11月30日前上报。

十、初步验收结论

该项目按照批复的设计建设任务基本完成，工期延期，工程质量合格，资金使用管理基本合理，认真执行了五项制度，预期效益分析基本合理，工程管护措施已落实，档案资料基本齐全，验收组同意通过社旗县2022年度0.9万亩苗店镇高标准农田建设

项目竣工验收。

十一、初步验收组成员签字表

苗店镇验收人员名单

序号	姓名	单位	职务/职称	签名
1	文桂玉	农业农村局	科 长	文桂玉
2	薛 原	农业农村局	科 员	薛原
3	王 峰	农业农村局	科 员	王峰
4	武国谦	苗店镇人民政府	镇 长	武国谦
5	惠 芳	苗店镇人民政府	人大主席	惠芳
6	王雪峰	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	王雪峰
7	赵红坤	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	赵红坤
8	焦志峰	南阳富瑞工程管理有限公司	技术负责人	焦志峰
9	李永亮	设计	工程师	李永亮
11	侯小建	荣泰工程管理咨询有限公司	监 理	侯小建

十二、工程初验表、项目建设情况表、项目预算执行和资金使用情况表

附表 1

工程初验表

复核工程名称、内容、编号				计量 单位	监理单位上报 的竣工完成 情况	实地丈量 复核情况
工程名称		复核单项 工程编号	规格指标			
土壤改良	地力培肥	老贺庄	面积	亩	420	420
		老魏庄	面积	亩	3900	3900
		苗店村	面积	亩	1265	1265
		石塔寺村	面积	亩	1585	1585
		夏庄村	面积	亩	1830	1830
灌溉与排水工程桥	井	老贺庄	座	座	4	4
		老魏庄	座	座	25	25
		苗店村	座	座	13	13
		石塔寺村	座	座	19	19
		夏庄村	座	座	17	17
	管灌	老贺庄	PVC 管	米	1260	1260
		老魏庄	PVC 管	米	10539	10539
		苗店村	PVC 管	米	3795	3795
		石塔寺村	PVC 管	米	4755	4755
		夏庄村	PVC 管	米	5220	5220
	沟渠	老魏庄	沟长	米	6881	6881
		苗店村	沟长	米	2111	2111
		石塔寺村	沟长	米	1338	1338

	桥	夏庄村	沟长	米	4971	4971
		老魏庄	座	座	14	14
		苗店村	座	座	4	4
		石塔寺村	座	座	5	5
		夏庄村	座	座	20	20
田间道路工程	田间道路	老魏庄	长度	m	3m-894m 4m-3864m	3m-894m 4m-3864m
			路面宽度	m	3、4m	3、4m
			硷机耕路	m ²	18138	18138
		苗店村	长度	m	1009	1009
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	4036	4036
		石塔寺村	长度	m	712	712
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	2848	2848
		夏庄村	长度	m	3m-346m 4m-2280m	3m-346m 4m-2280m
			路面宽度	m	3、4m	3、4m
			硷机耕路	m ²	10158	10158
农田林网工程	农田林网	老魏庄	棵	棵	2502	1022
		苗店村	棵	棵	628	540
		石塔寺村	棵	棵	448	478
		夏庄村	棵	棵	1642	3029
农田输配电工程	低压输电线路	老贺庄	长度	m	1023	1023
		老魏庄	长度	m	11862	11862
		石塔寺村	长度	m	4390	4390

		石塔寺村	长度	m	7362	7362
		夏庄村	长度	m	6383	6383
其它工程	项目简介牌	老魏庄村	数量	个	1	1

注:工程内容可根据实际情况调整。

附表 2

项目建设情况表

项目名称			2022 年社旗县苗店镇 0.9 万亩高标准农田建设项目						
建设地点			苗店镇			图幅号			
项目建设单位			苗店镇人民政府						
项目实施起止时间			2022. 7. 5-2023. 2. 25						
完成高标准建设总面积（亩）：9000 =耕地面积 9000+其他地类面积 0									
新增耕地面积（亩）：0									
工程内容			计量单位	验收数量			工程质量 （合格/不合格）	备注	
				计划数	变更数	完成数			
土壤改良	地力培肥		亩	9000	0	9000	合格		
		大口井	座	97	-16	78	合格		
		衬砌明渠 （沟）	公里	15.301	0	15.301	合格		
		农桥	座	43	0	43	合格		
		管灌（高效节水灌溉措施）	公里	25.536	0	25.536	合格		
田间道路	田间道路		公里	9.105	0	9.105	合格		
农田防护与生态环境保护	农田林网工程		棵	5220	0	5220	合格		
其他工程	农田输变电		公里	31.02	0	31.02	合格		

注:工程内容可根据实际情况调整，工程质量参考监理总结报告填写。

附表 3

项目预算执行和资金使用情况表

项目		下达预算数（万元）	已到账资金数（万元）	实际支出数（万元）	备注
资金来源	1. 财政资金	1350	1324.72	951.0519	
资金使用	1. 前期工作费	12.23	12.23	11.41	
	a. 勘察设计费	12.23	12.23	11.41	
	2. 工程监理费	25.3	25.3	17.696	
	3. 耕地质量评价费	3.6	3.6	3.6	
	4. 项目管理费	27	1.72	0	
	4. 工程施工费	1281.19	1281.19	918.3459	
	a. 土地平整	0	0	0	
	b. 土壤改良	72	72	71.73	
	c. 灌溉和排水	619.1	619.1	399.6159	
	d. 田间道路	501.89	501.89	447	
	e. 农田防护与生态环境保护	20.88	20.88		
	f. 农田输配电	68	68		
					

2022 年度 0.9 万亩郝寨镇高标准农田建设项目 初步验收报告

验收单位：南阳富瑞工程管理有限公司（公章）



日期：2023 年 6 月 20 日

2022 年度 0.9 万亩郝寨镇高标准农田建设项目 初步验收报告

根据《河南省农业农村厅关于做好 2022 年度高标准农田建设项目竣工验收工作的通知》要求，南阳富瑞工程管理有限公司于 2022 年 6 月 6 日—6 月 20 日，通过听取汇报、查验账册、调阅档案、现场随机核查、测试运行、走访农户、现场核查工程数量和质量等形式，对社旗县 2022 年度 0.9 万亩郝寨镇高标准农田建设竣工项目进行了深入细致的检查验收，现将验收情况汇报如下：

一、初步验收工作概况

（一）验收组织单位及验收组成员

受社旗县农业农村局委托，南阳富瑞工程管理有限公司对 2022 年郝寨镇进行初步验收，并由县农业农村局牵头，组织建设、监理、设计、施工及我公司等有关单位领导和技术人员组成验收考评小组。

（二）项目有关单位

建设单位：郝寨镇人民政府

设计单位：中科地星信息技术有限公司

施工单位：河南金硕源建设工程有限公司、河南省荣煊市政工程有限公司、河南俊宇建设工程有限公司、河南辰林建设有限公司、南阳市百川水利水电工程有限公司、河南盛世祥泰建设工程有限公司、河南远东生物工程有限公司

监理单位：新正源项目咨询有限公司

（三）验收依据、时间、方法

1. 验收依据

（1）依据《农田建设项目建设管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）、《高标准农田建设项目竣工验收办法》的通知（农建发〔2021〕5 号）、《河南省农田建设项目建设实施办法》（豫农文〔2020〕156 号）、《河南省农田建设补助资金管理办法》（豫财农水〔2020〕26 号）、《高标准农田建设项目验收规程》和《高标准农田建设通则》、《高标准农田建设评价规范》及国家、省现行的有关规程、规范、技术标准、管理制度、管理办法。

（2）《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目初步设计的批复》（宛农〔2022〕39 号）

（3）《南阳市农业农村局关于 2022 年高标准农田建设项目实施计划的批复》（宛农〔2022〕43 号）

（4）《南阳市农业农村局关于社旗县 2022 年高标准农田建设项目部分工程设计变更的批复》（宛农〔2022〕93 号）

（5）2022 年社旗县郝寨镇 0.9 万亩高标准农田建设项目竣工图等技术文件。

（6）资金拨付文件和会计核算材料，竣工决算及审计报告等。

2. 验收时间

2023 年 6 月 6 日至 6 月 20 日

3. 验收方法

验收工作组采取抽样核查和综合评定的方法，按照“先外业后内业”顺序进行工作，采取听取相关单位汇报、现场实地核查、

查阅相关资料、讨论汇总等方式，对项目进行验收，形成竣工验收报告。

二、制度执行情况

（一）公示公告制：对于项目建设过程中的重大事项、重要信息，采取公告的形式予以告知。社旗县农业农村局于 2022 年 5 月 5 日，在社旗县公共资源交易中心进行 2022 年社旗县 5.5 万亩高标准农田建设项目意向公示，在项目区醒目位置设立永久公示牌，4 月 20 日，在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·社旗县）》进行 2022 年郝寨镇 0.9 万亩高标准农田建设项目招标公告。

（二）项目法人责任制：项目法人为郝寨镇人民政府，负责项目招投标和工程实施管理，并对项目建设履行法人责任。

（三）建设监理制：监理单位为新正源项目咨询有限公司。监理单位对项目建设进行了全程监理，对工程建设等工作进行了有效的监督管理和控制。监理单位资质，监理工程师资格，监理合同执行情况合法合理。

（四）招标投标制：社旗县农业农村局委托河南路顺工程管理有限公司，通过公开招投标择优确定施工单位，中标企业为河南金硕源建设工程有限公司、河南省荣煊市政工程有限公司、河南俊宇建设工程有限公司、河南辰林建设有限公司、南阳市百川水利水电工程有限公司、河南盛世祥泰建设工程有限公司、河南

远东生物工程有限公司。招投标程序、评标原则和方法合法、合理。

(五) 合同管理制：社旗县农业农村局与设计单位、监理单位等参建单位签订了合同，乡镇与施工单位也签订了合同，明确约定了相互间的责、权、利，并在项目建设过程中得到了切实履行和实现。设计、监理、施工、决算、审计等各类合同（协议）的签订和执行情况合法合理。

三、项目建设任务完成情况

(一) 项目建设规模及新增耕地情况

项目区建设高标准农田面积 0.9 万亩，无新增耕地。

(二) 工程数量及质量完成情况

实际完成工程量为新打农用井 97 眼，配套安装潜水泵 97 台套，玻璃钢井堡 97 套，新建农桥 50 座，新建及修复机耕路 9.295km，铺设 $\Phi 110$ PVC-U 地埋管 27.01km，疏浚沟渠 18.725km，铺设 YJLV22-3*25+1*16mm² 地埋线 34.559km，种植农田防护林 5330 株，有机水溶肥 6300 千克。

四、工程质量

分部分项、单位单项工程验收资料签字手续齐全，检验合格，相关技术档案资料基本齐全，完工验收由施工、监理、业主、设计等单位综合审定，质量等级为合格、签字手续齐全。第三方质量检测结果为质量合格。通过现场抽查，田间道路厚度符合设计要求，灌溉与排水工程完整无损坏，机电设备正常启动运行，出

水口均能正常出水，群众满意。

五、资金使用情况

（一）资金到位情况

2021年11月25日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2021〕98号）文下达2022年中央财政农田建设补助资金5759万元；2022年5月11日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕29号）文下达2022年中央财政农田建设补助资金1719万元；2022年5月26日，河南省财政厅、河南省农业农村厅以（豫财农水〔2022〕34号）文下达2022年省级财政农田建设补助资金763万元；2022年12月26日，南阳市财政局、南阳市农业农村局以（宛财预〔2022〕673号）文下达2022年农田建设市级补助资金154.5万元；2023年4月6日，社旗县农业农村局提交了《关于申请2022年高标准农田建设项目县级配套资金的报告》，经县主要领导批准同意县级财政配套资金154.5万元用于竣工款拨付。

（二）资金使用情况

工程施工费1280.49万元，工程监理费25.3万元，勘察设计费11.42万元，管理费27万元，耕地质量及产能评估费3.6万元。招标结余资金2.19万元。

六、工程管护

及时办理产权移交手续，落实管护责任，根据《社旗县农田水利设施管护办法》，进一步完善细则，持之以恒地执行“县、乡、村”、“年、季、月、日”三级四时巡察检查维护制度，做

到农田水利设施管护工作常态化、制度化；进一步压紧压实“一长两员”责任，乡镇每月进行管护巡查考评，县级每季度进行管护考评，按照每年5元/亩的标准县财政纳入财政预算，保障管护经费落实到位，用于“一长两员”工资补助和农田水利设施维修等。

七、投资预期效益

项目区年新增优质粮食171万公斤，年直接受益农业人口数5502人，项目区农民收入增加总额584.42万元，农民人均增收1062元。项目区新增和改善灌溉面积0.9万亩，新增和改善排水面积0.9万亩，新增节水灌溉面积0.9万亩，年节水量37.96万立方米，灌溉水利用效率提高15%。区域内土地利用结构更趋合理，提高了环境容量，缓解了人地矛盾，改善了农业基础设施，提高了土地产能。

八、项目档案管理

（一）归档资料的齐全性、完整性情况

项目建设单位能够按照《河南省农田建设项目管理实施办法》（豫文〔2020〕156号）、《河南省高标准农田建设档案管理工作指南》、《南阳市农业农村局关于全面做好2022年度高标准农田建设竣工项目验收工作的通知》要求，项目档案资料收集比较齐全、完整，确保当年项目整个实施环节资料有据可查。

（三）档案资料的分类、整理情况

项目计划批复文件、验收报告、工作总结等装订成册，从前

期准备、立项、实施到竣工验收、运行管护等一套完整资料分类整理归档。

（三）技术档案的专人、专用场所存放、管理情况

安排专人管理，设立专库存放，做到资料齐全、立档规范、分类管理、查找方便。

九、存在问题和处理意见

（一）存在问题

1、外业问题

部分道路路肩没有达到设计标准，如覆土宽度、厚度不足及平整度较差；部分桥涵有桥面与路面衔接不畅、桥洞堵塞等现象；部分排水沟有堵塞、淤积、局部坍塌、杂草丛生等现象；部分栽植苗木有歪斜、缺株、死株现象。

2、内业问题

内业验收组发现建设单位档案管理规范，资料收集齐全；施工单位竣工资料完整、没有逻辑错误，原材料合格证、检验报告、复试报告、一应俱全，隐蔽资料完善、评定资料准确，竣工图和单体工程卡片完善；监理和设计单位资料基本齐全。

（二）处理意见

针对上述存在的问题，由社旗县农业农村局监督，建设单位牵头组织参建各方采用有针对性的方案进行整改，整改报告于2023年11月30日前上报。

十、初步验收结论

该项目按照批复的设计建设任务基本完成，工期延期，工程质量合格，资金使用管理基本合理，认真执行了五项制度，预期效益分析基本合理，工程管护措施已落实，档案资料基本齐全，验收组同意通过社旗县 2022 年度 0.9 万亩郝寨镇高标准农田建设项目项目竣工验收。

十一、初步验收组成员签字表

郝寨镇验收人员名单

序号	姓名	单位	职务/职称	签名
1	文桂玉	农业农村局	科 长	文桂玉
2	薛 原	农业农村局	科 员	薛 原
3	王 峰	农业农村局	科 员	王 峰
4	朱义斌	郝寨镇人民政府	镇 长	朱义斌
5	王康宁	郝寨镇人民政府	副镇长	王康宁
6	王雪峰	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	王雪峰
7	赵红坤	南阳富瑞工程管理有限公司	工程师	赵红坤
8	焦志峰	南阳富瑞工程管理有限公司	技术负责人	焦志峰
9	李永亮	设计	工程师	李永亮
11	李 杰	新正源项目咨询有限公司	监 理	李 杰

十二、工程初验表、项目建设情况表、项目预算执行和资金使用情况表

附表 1

工程初验表

复核工程名称、内容、编号				计量 单位	监理单位上报 的竣工完成 情况	实地丈量 复核情况
工程名称		复核单项 工程编号	规格指标			
土壤改良	地力培肥	揣洼村	面积	亩	2153	2153
		王十里村	面积	亩	1419	1419
		邢庄村	面积	亩	1039	1039
		闫台村	面积	亩	549	549
		张桥村	面积	亩	3840	3840
灌溉与排水工程桥	井	揣洼村	座	座	21	21
		王十里村 村	座	座	14	14
		邢庄村	座	座	12	12
		闫台村	座	座	6	6
		张桥村	座	座	44	44
	管灌	揣洼村	PVC 管	米	6460	6460
		王十里村	PVC 管	米	4260	4260
		邢庄村	PVC 管	米	3120	3120
		闫台村	PVC 管	米	1650	1650
		张桥村	PVC 管	米	11520	11520
	沟渠	揣洼村	沟长	米	4240	4240
		王十里村	沟长	米	1870	1870
		邢庄村	沟长	米	1945	1945

		闫台村	沟长	米	1545	1545
		张桥村	沟长	米	9125	9125
	桥	揣洼村	座	座	16	16
		王十里村	座	座	5	5
		邢庄村	座	座	9	9
		闫台村	座	座	9	9
		张桥村	座	座	11	11
	田间道路工程	揣洼村	长度	m	1660	1660
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	6640	6640
		王十里村	长度	m	1803	1803
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	7212	7212
		闫台村	长度	m	780	780
			路面宽度	m	4	4
			硷机耕路	m ²	3120	3120
		张桥村	长度	m	3m-1406m 4m-3646m	3m-1406m 4m-3646m
			路面宽度	m	3、4m	3、4m
			硷机耕路	m ²	18802	18802
农田林网工程	农田林网	揣洼村	棵	棵	1022	1022
		王十里村	棵	棵	540	540
		闫台村	棵	棵	478	478
		张桥村	棵	棵	3290	3029
农田输配电工程	低压输电线路	揣洼村	长度	m	8346	8346

		王十里村	长度	m	5807	5807
		邢庄村	长度	m	3985	3985
		闫台村	长度	m	2439	2439
		张桥村	长度	m	13982	13982
其它工程	项目简介牌	标示牌	数量	个	1	1

注:工程内容可根据实际情况调整。

附表 2

项目建设情况表

项目名称			2022 年社旗县郝寨镇 0.9 万亩高标准农田建设项目						
建设地点			郝寨镇			图幅号			
项目建设单位			郝寨镇人民政府						
项目实施起止时间			2022. 7. 25-2023. 2. 25						
完成高标准建设总面积（亩）：9000 =耕地面积 9000+其他地类面积 0									
新增耕地面积（亩）：0									
工程内容			计量 单位	验收数量			工程质量 （合格/不合格）	备注	
				计划数	变更数	完成数			
土壤改良	地力培肥		亩	9000	0	9000	合格		
		大口井	座	97	0	97	合格		
		衬砌明渠 （沟）	公里	18. 175	0	18. 725	合格		
		农桥	座	50	0	50	合格		
	管灌（高效节水 灌溉措施）		公里	27	0	27. 01	合格		
田间 道 路	田间道路		公里	9. 295	0	9. 295	合格		
农田防护 与生态环 境保护	农田林网工程		棵	5330	0	5330	合格		
其他 工程	农田输变电		公里	34. 532	0	34. 559	合格		

注:工程内容可根据实际情况调整，工程质量参考监理总结报告填写。

