

建设工程竣工验收 报告

工程名称：宝丰县园林绿化中心关于人民路与文化路交
叉口景观绿化工程项目

承包单位：宝丰县城市园林绿化有限公司

验收日期：2024 年 6 月 18 日

建设工程竣工验收报告

一、工程概况： 1、项目名称：宝丰县园林绿化中心关于人民路与文化路交叉口景观绿化工程项目 2、建设地点：平顶山市宝丰县人民路与文化路交叉口 3、建设单位：宝丰县园林绿化中心 4、监理单位：平顶山市宝翔工程监理有限责任公司 5、施工单位：宝丰县城城市园林绿化有限公司
二、工程建设内容： 宝丰县园林绿化中心关于人民路与文化路交叉口景观绿化工程项目位于宝丰县人民路与文化路交叉口，主要施工内容包括园路铺装工程、绿化工程、排水工程、照明工程及园建附属工程等。新建公园铺装园路及景观小品，绿化工程搭配栽植乔木、灌木、色带植被等，同时完善园区给排水、照明等基础配套设施。工程全部完工。
三、工程实施情况 按照项目建设批复要求，项目建设实施通过竞争性谈判，该项目宝丰县城城市园林绿化有限公司承包建设。 工程于 2024 年 5 月开始签订施工合同，并于 5 月 17 日开始施工，项目工程已于 2024 年 6 月 15 日完成合同内全部工程量。
四、工程完成情况 宝丰县园林绿化中心关于人民路与文化路交叉口景观绿化工程项目完成合同内全部建设内容。 1、绿化种植工程；

2、整理绿化用地; 3、园林景观构筑物及园路铺装; 4、园林排水工程; 5、园林照明工程;			
五、工程延期情况报告 工程按工期要求完成,无延期情况。			
六、工程竣工验收意见 通过验收小组现场检查和查阅竣工资料,认为工程项目已按批准的建设工程内容完成全部工程量,工程使用正常,达到合格要求,工程效益达到项目批准要求,同意竣工验收,办理工程结算,交付管理单位。			
施工单位	建设单位	监理单位	设计单位
项目负责人:  (签章) 2024年6月18日	项目负责人:  (签章) 2024年6月18日	项目负责人:  (签章) 2024年6月18日	项目负责人:  (签章) 2024年6月18日