

鲁山县画眉谷清洁小流域国家水土保持生态 示范工程初验报告

鲁山县水利局

二〇二二年十一月

鲁山县画眉谷清洁小流域国家水土保持生态示范工程初验报告

应建设管理单位鲁山县坡耕地水土流失综合治理工程项目建设管理局的请求，2022 年 11 月 29 日，由鲁山县水利局组织：水土流失综合治理建管局、水利工程质量监督管理办公室、设计单位鲁山县水土保持监测试验站组成联合验收小组，对鲁山县画眉谷清洁小流域国家水土保持生态示范工程进行验收，报告如下：

鲁山县画眉谷清洁小流域国家水土保持生态示范工程，依据鲁山县扶贫开发领导小组办公室《关于下达 2021 年第十五批预安排统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（鲁贫开发办[2021]36 号），下达资金 225 万元，用于画眉谷小流域创建国家水土保持生态示范工程项目，于 2021 年 8 月委托鲁山县水土保持监测试验站完成设计方案编制，实施地点涉及尧山镇四道河村画眉谷小流域，主要提升该流域沟道治理、边坡防护、人居环境整治、道路硬化等措施，该项目于 2021 年 10 月完成资金评审，根据财政资金安排，于 2022 年 1 月初完成前期招标采购工作，通过招标代理确定该项目施工单位为：河南省帆硕建筑工程有限公司，监理单位为：河南省育兴建设工程有限公司，该项中标目合同价 1870639.51 元，工程于 2022 年 1 月 20 日开工，2022 年 7 月 20 日完工，在计划工期内圆满完成了各项施工任务。

鲁山县画眉谷清洁小流域国家水土保持生态示范工程中标工程量：1、机修土坎水平梯田 0.83hm^2 ；2、排水处理工程排水沟 313m；

3、人居环境整治地埋式污水处理池 1 座，PVC 管道 168m，排污管道 45m，铺设透水、嵌草砖 5500.5m²；4、边坡防护工程 0.8m 高挡墙 536.1m、1m 高挡墙 255.1m、1.6m 高挡墙 211.8m，砌砖长城垛 0.8 高 301m、砌砖长城垛 1.8 高 124m，削坡治理 3966m³；5、沟道治理，1m 高谷坊 1 座，3m 高谷坊 2 座；6、混凝土道路 1.162km；7、径流小区（3*5m）4 座。

实际完成工程量：1、机修土坎水平梯田 0.83hm²；2、排水处理工程排水沟 316m；3、人居环境整治地埋式污水处理池 1 座，PVC 管道 168m，排污管道 45m，铺设透水、嵌草砖 5770m²；4、边坡防护工程 0.8m 高挡墙 700m，1m 高挡墙 212.5m、1.6m 高挡墙 220m，削坡治理 3966m³；5、沟道治理，1m 高谷坊 1 座，3m 高谷坊 2 座；6、混凝土道路 1.217km；7、径流小区（3*5m）4 座。

该工程合同价 1870639.51 元，实际完成资金 1870639.51 元，审计决算价 1870242.51。已核支施工单位建设资金 1480000 元，下余资金再申请拨付至 97%，余留 3%工程质量保证金。

验收情况：根据《水土保持综合治理验收规范》(GB/T 15773-2008)，对照该项目竣工图本次外业抽查各措施完成数量及外观质量：

1、机修土坎水平梯田完成 0.83hm² 田面平整、田埂顺直及田面宽度符合规范评定要求。

2. 边坡防护完成砌砖挡墙及砌砖长城垛总长度 1602 米，外观质量完好、运行正常。

3. 沟道治理完成谷坊 3 座，排水沟渠总长 316 米，测量结果均满足设计要求，外观质量完好、运行正常。

4. 人居环境整治完成地砖铺设 5770m²，混凝土路 1217 米，污水处理池 1 座，排污管道 45 米等，测量结果均满足设计要求，外观质量完好。

内业检查情况：对照本工程存档资料内业查看，该项目的建设管理、工程监理及施工过程组织有序，施工过程、质量评定、自检自验等各主要环节的文字、图表真实可靠，各参建单位资料基本齐全，能够真实反映建设管理过程。

验收结论：在听取建设管理、设计、监理、质量监督及施工单位的汇报和实地检查验收后，验收小组通过讨论研判达成一致意见，认为该项目在合同期内完成了建设任务，施工质量合格，治理效果达到合同目标，验收组原则同意通过初步验收。

附：鲁山县画眉谷清洁小流域国家水土保持生态示范工程初验小组签字表

2022 年 11 月 29 日

鲁山县画眉谷清洁小流域国家水土保持生态示范 工程验收小组签字表

验收小组成员	姓名	单位名称	职务/职称	签名
	任俊亚	水利局	副局长	任俊亚
	杨志军	水利工程质量监督管理 办公室	主任	杨志军
	杨三平	鲁山县水土保持试验站	高工	杨三平
	刘小五	水保股	股长	刘小五
	李朝阳	水保股	副股长	李朝阳

